# 구청장 공약사항 관리카드

(2021. 6. 30. 現在)

공약제목	서동로 확장공사(	관리번호	4-2-2			
주관부서	건설과 담당자	담당 <b>김도완(</b> ☎4703 시설7급 <b>박광현(</b> ☎4702	과러무서	건축과		
사업기간	2018년~2022년 【임기 내 완료】	소요예산 66,887백만원(국49,127 시12,460 구6,				
추진상황	(완료· <u>추진중</u> ·미착수)	진 도 949	94% (=실적/추진과제)			
공약목표	O 서동로 확장공사(공공부문) 마무리					
추진과제	○ 서동로 교통정체 해소 및 교통편의 제공을 위한 확장공사 마무리 ○ 연차사업 중 7~8차(공공부문) 확장공사 마무리					

#### 1. 추진개요

○ 위 치 : 부곡동 뉴타운사거리 ~ 청도한의원

O 규 모 : 도로개설(확장) L=1,073m, B=12→20m

O 사업비: 66,887백만원 (국비 48,427, 시비 12,460, 구비 6,000)

#### 2. 투자계획(비예산)

(단위:백만원)

								(   11 ·	
구	분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	소계	66,887	55,481		9,606	1,800			
소요	국비	48,427	43,821		3,806	800			
예산	시비	12,460	8,460		3,000	1,000			
(계획)	구비	6,000	3,200		2,800	-			
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	66,887	55,481		9,606	1,800	-	-	-
투입 예산	국비	48,427	43,821		3,806	800	-	-	-
	시비	12,460	8,460		3,000	1,000	-	-	-
	구비	6,000	3,200		2,800	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 추진실적

18.10.24, ~11, 7, : 사업인칭에 관한 토지소유주 익견링취 공고 중인토지수용위원회 약견 정취 18.11.21, ~12, 5, : 실시계획 업원교고 및 관련부서 협외 18.12.24, : 실시계획 업원교고 및 관련부서 협외 18.12.20, ~19, 1.4, : 보상계획 업원교고 및 관련부서 협외 18.12.24, : 공시계약 19, 1, 7, ~1.30, : 합성위가업자 주변(3개소) 19, 2.11, ~2.55, : 건청위가 및 추가실대조사 실시 19, 2.21, ~2.55, : 건청위가 및 추가실대조사 실시 19, 2.26, ~3, 8, : 보실액 신정 및 순실보상계획 수립 19, 3, 11, ~4, 10, : 순실보상 협외(3자) 19, 4.12, ~5, 13, : 순설보상 협외(3자) 19, 4.12, ~5, 13, : 순설보상 협외(3자) 19, 5, 2, : 부산시토지수용위원회 수명재결 신청 (19, 7, 9, ~8.8, : 수용개결신청서 열광급고 및 관련평가 등 2, : 부산시토지수용위원회 기정계 휴재결시 성본 충남(9, 17), 수용개시명(10, 28) 19, 10, 8, ~10, 31, *수용개결 보상금 지급(10, 28, 수용포지 등 소유과 이런), 소유자 이외재결 신청 (12, 18, 16, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	구분	주 요 내 용			
18.12.12. : 실시계획 고시 18.12.2019.1.4.: 보실계획 말람공고 19.1.71.30.: 감상병가업자 추천(3개소) 19.2.112.25.: 감성병가업자 추천(3개소) 19.2.112.25.: 감성병가업자 추천(3개소) 19.2.112.25.: 감성병가업자 추천(3개소) 19.4.114.25.: 순실보상 협의(1개) 19.4.114.25.: 순실보상 협의(3개) 19.4.295.13.: 소실보상 협의(3개) 19.5.2.: 부산시토지수용위원회 수용제법 신청 19.7.98.8.: 수용재결신청서 발랑공고 및 감성병자 19.9.5.2.: 부산시토지수용위원회 기최 #재권서 정본 중달(9.17), 수용개시일(10.28) 19.10.810.31.: 수용제법 보상 리지급(10.20, 수용도지 등 소유권 이전), 소유자 이의제법 신청 (12.20 부산시토지수용위원회 기최 #재권서 정본 중달(9.17), 수용개시일(10.28) 19.1220.2.: 충앙토지수용위원회 감성병자, 심아결정, 영역보상금 지급 20.23.31.: 중액보산급 지급 완료 # 19.5백만원(2.4%) 중액 20.4.10.: 골시식시정지 래제 및 착공 20.5.25.: 건물철거 완료(5동) 20.6.: 전문가 자문회의에 따른 구조물 함식 및 구조번경 20.12.: 공사존골 19.3.14.: 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보안 용역 받주 계획 19.4.19.: 골액 착수 19.4.205.18.: 8차구간 보상물건 조사 19.5.20.: 실시계획 고지 19.6.12.: 실시계획 고지 19.7.58.23.: 감성병가 및 주거실태조사 설시 19.8.157.25.: 감정평가업자 추천(3개소) 19.7.558.23.: 감성병가 및 주거실태조사 설시 19.8.167.0.31.: 순실보상 협의(12차) 19.11.25.: 부산시도(15.14) 19.11.15.: 소실보상 협의(12차) 19.11.1411.15.: 소실보상 협의(13차) 20.2 3.31 : 재결보상금 지급 및 공막 완료(수용계사임 4.6) # 지토위 철과 226백만원(5.1%) 중액 20.2 3.31 : 재결보상금 지급 및 공막 완료(수용계사임 4.6) # 지토위 철과 226백만원(5.1%) 중액 20.2 3.31 : 재결보상금 지급 및 공막 완료(수용계사임 4.6) # 지토위 철과 226백만원(5.1%) 중액 20.2 3.31 : 재결보상금 지급 및 공막 완료(수용계사임 4.6) # 지토위 철과 226백만원(5.1%) 중액 20.2 3.31 : 재결보상금 지급 및 공막 완료(수용계사임 4.6) # 지토위 철과 226백만원(5.1%) 중액 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.5.28. : 가시설 및 존요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.6.2. : 교사객공 2020.7.22. : 교사객공 2020.7.23. : 실계사 보존 보존 보존 보존 설계 대칭 전환 전환 기관점 제품 전환 보존		18.10.24.~11. 7. : 사업인정에 관한 토지소유주 의견청취 공고 중앙토지수용위원회 의견 청취			
- 18. 12. 2019. 1.4 : 보상께의 열람공고 - 18. 12. 24. : 로사계약 - 19. 1. 7. ~ 1.30. : 김정평가업자 주전(3개소) - 19. 2. 11. ~ 2.25. : 김정평가업자 주전(3개소) - 19. 2. 11. ~ 2.25. : 김정평가업자 주전(3개소) - 19. 2. 11. ~ 2. 25. : 김정평가업자 주선(3개소) - 19. 3. 11. ~ 4. 10. : 출실보상 협의(3자) - 19. 4. 11. ~ 4. 25. : 출실보상 협의(3자) - 19. 4. 20. ~ 5. 13. : 출실보상 협의(3자) - 19. 4. 20. ~ 5. 13. : 출실보상 협의(3자) - 19. 5. 2. : 부산서토자수용위원회 개최 *재평서 정본 충달(9. 17). 수용개시임(10. 26) - 19. 7. 9. ~ 8. 8. : 수용재결 보상금 지급(10. 29. 수용도자를 소유권 이전). 소유자 이외재결 신경 (12. 26 부산도자수용위원회 개최 *재평서 정본 충달(9. 17). 수용개시임(10. 26) - 19. 10. 8. ~ 10. 31. : 수용재결 보상금 지급(10. 29. 수용도자를 소유권 이전). 소유자 이외재결 신경 (12. 26 부산도자수용위원회 가접 *재평서 정본 도자수용위원회 인외재결신청) - 19. 12. ~ 20. 2. : 중앙토자수용위원회 감정평가, 심약결정, 증액보상금 지급 - 20. 2. ~ 3. 31. : 증액보상금 지급 원료 * 19.5막만면(2.4%) 증액 - 20. 5. 25. : 건물철거 원료(5동) - 20. 4. 10. : 공사일시청지 래제 및 작공 - 20. 5. 25. : 건물철거 원료(5동) - 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 고조를 함식 및 구조변경 - 20. 12. : 공사준공 - 19. 3. 14. : 서동로 확상에 따른 교통제게 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19. 4. 20. ~ 5. 18. : 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5. 20. : 실시개예필요함으로 및 관련부서 협의(공고일 '19. 5. 22) - 사업인성에 관한 토자소유자 등의 의견경취 공고 및 중앙토자수용위원회 의견 경취 - 19. 6. 12. : 실시개예 교시 - 19. 6. 24. ~ 7. 8. : 보상매역 열람공고 - 19. 3. 7. 9. ~ 7. 25. : 김정평가 및 주가실대조사 실시 - 19. 8. 26. ~ 9. 6. : 보상대로 열람공과 - 19. 6. 12. : 보상대로 열람공과 - 19. 11. 12. 5. : 순설보상 협의(13차) - 19. 10. 1810. 15. : 순설보상 협의(3차) - 19. 11. 25. : 부산시토자수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12. 26. ~ 20. 19. : 수료보상 협의(3차) - 19. 11. 25. : 부산시토자수용위원회 - 20. 2. : 재결보상금 지급 및 공약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 재결보상금 지급 및 공약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 재결보상금 지급 및 공약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 교보상금 지급 및 공약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 교보상금 지급 및 공약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 교보상금 지급 및 급약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 교보상금 지급 및 급약 원료(수용개시일 4. 6) * 지토위 결과 20억만인전(5. 1%) 증액 - 20. 2. : 교보사용금 - 20. 3. : 교사용금 - 20. 3. : 교사용금 - 20. 4.		· 18.11.21.~12. 5. : 실시계획 열람공고 및 관련부서 협의			
- 18. 12.24. : 공사계약 19. 1. 7.~ 1.30.: 김정병기업자 주전(3개소) 19. 2.11.~ 2.25.: 김정병기업자 주전(3개소) 19. 2.11.~ 2.25.: 김정병기 및 주거실태조사 실시 19. 2.26.~ 3. 8. 또 보상액 산정 및 손설보상계획 수업 19. 3.11.~ 4.25.: 순실보상 협의(2차) 19. 4.11.~ 4.25.: 순실보상 협의(2차) 19. 4.29.~ 5.13.: 순실보상 협의(2차) 19. 4.29.~ 5.13.: 순실보상 협의(3차) 19. 4.29.~ 5.13.: 순실보상 협의(3차) 19. 4.29.~ 5.13.: 순실보상 협의(3차) 19. 19. 5. 2. 부산시토지수용위원회 기회 휴재결사 정본 송발(9.17). 수용개최(1(0.28) 19. 19. 9. 2. 부산시토지수용위원회 기회 휴재결사 정본 송발(9.17). 수용개최(1(10.28) 19. 10. 8.~10.31.: 수용재결 보상금 지급(10.29. 수용토치 등 소유권 이전). 소유자 이외재결 신청 (12.26 부산로지수용위원회 감정병기서 충발도지수용위원회 이외재결산정) 19. 12.~ 20. 2. : 충앙토지수용위원회 감정병기, 삼아로설계, 승액보상금 지급 20. 2. ~ 3. 31.: 중액보상금 지급 연료 휴 19.5백만원(2.4%) 중액 20. 4. 10. : 공사일시정지 에제 및 작공 20. 4. 10. : 공사원공장 20. 4. 10. : 공사문공 19. 3.14. : 서울로 확당에 따른 고통체계 개선 및 실시설계 보안 용역 발주 계획 19. 4.19. : 음약 착수 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 19. 5.20. : 실시계획임당공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의건칭취 공고 및 중앙토지수용위원회 의건 청취 19. 6.12. : 실시계획 열감공고 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가 되고 및 관련부서 설의(공고일 '19.5.22) 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의건칭취 공고 및 중앙토지수용위원회 의건 청취 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상체계획 열감공고 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가 원조 주천(3개소) 19. 7. 9.~ 6.2 보상금 선정 및 손실보상계획 수업 19. 9. 16.~10.15.: 순실보상 협의(1차) 19. 10. 18.~11.15.: 소실보상 협의(1차) 19. 11. 4.~11.15.: 소실보상 협의(1차) 19. 11. 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19. 11.26 9. 6. : 보상금 선정 및 손실보상계획 수업 19. 12.26.~20.1.9. *수요재결신청 설망(3차) 20.2. : 재결보상금 지금 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지금 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지금 20.2. ~ 3.31 : 교실보상 협의(1차) 20.3. : 자물와 감정함 가 모든 경제 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.4. : 중토위 이외제 심원병 및 공자 발주 200.7.22 : 재결보상금 지금 200.7.20. : 원사경공 200.7.22 : 공사작공 200.10. : 결보계 전쟁 선생에 원료 200.12 : 건설계 건생물 선생에게 원료 200.12 : 건설계 건설생 건설에게 원료 200.12 : 건설계 전쟁 건독을 석면에게 원료 200.12 : 건설계 전쟁 건독을 석면에게 원료 200.12 : 건설계 건설생 건설에게 원료 200.12 : 건설계 건설생 건설계 건설에 11명, 제감점 예정) 200.12 : 건설계 건설명 건공 200.10 : 건설계 건설생 건설계 건설에게 원료 200.12 : 건설시계 건설생 건설에게 원료 200.12 : 건설시계 건설생 건설에게 원료 200.12 : 건설시계 건설생 건설계 건설계 전체 관료 200.12 : 건설시계 건설시 전체 관료 200.12 : 건설시계 건설시 전체 관료 200.12 : 건설시계 건설시 건설시 전체 관련 관계 전체		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
1.9. 1. 7 1.30 : 감정평가입자 추천(3개소)					
- 19. 2.11.~ 2.25. : 검정평가 및 주퍼실태조사 실시 - 19. 2.28.~ 3. 8. : 보실액 산정 및 손실보상계략 수립 - 19. 3.11.~ 4.10. : 손실보상 협의(1차) - 19. 4.11.~ 4.25. : 손실보상 협의(2차) - 19. 4.11.~ 4.25. : 손실보상 협의(2차) - 19. 5. 2. : 부산시토자수용위원회 수용제결 신청 - 19. 7. 9.~ 88. : 수용제결(정처) 설명공고 및 강정평가 - 19. 9. 2. : 부산시토자수용위원회 수용제결 전청 - 19. 10. 8.~10.31. : 수용제결 보상금 지급(10.20. 수용토지 등 소유권 이건), 소유자 이의제결 신청 - 19. 12.~ 20. 2. : 중앙토지수용위원회 어려 충행토지수용위원회 이의제결신청) - 19. 12.~ 20. 2. : 중앙토지수용위원회 건정평가, 심와급쟁, 중액보상금 지금 - 20. 2 3. 31.: 증액보상금 지급 안로 ※ 19.5백만원(2.4%) 증액 - 20. 4.10. : 공사일시정지 해제 및 착공 - 20. 4.10. : 공사일시정지 해제 및 착공 - 20. 5.25. : 건물질거 원료(5동) - 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 규조물 형식 및 구조번경 - 20. 12. : 공사준공 - 19. 3.14. : 사동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19. 4.20.~ 5.18.: 8자구간 보상물건 조사 - 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) - 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견정취 공고 및 중암토지수용위원회 의견 정취 - 19. 6.12. : 실시계획 교험 공고 - 19. 7. 9.~ 7.25. : 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 6.22. : 실시계획 업람공고 - 19. 7. 9.~ 7.25. : 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 19. 6.23. : 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 19. 6.15. : 손실보상 협의(3차) - 19. 17. 20.~ 8.23. : 감정평가 및 존거실태조사 실시 - 19. 19. 8.26.~ 9. 6. : 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9. 16.~10.15. : 손실보상 협의(3차) - 19. 11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12.26.~20.19. · 수용재결신정서 알람공고 - 20.1. : 재결보상금 지급 - 20.2. · 재결보상금 지급 - 20.2. · 재결보상금 지급 - 20.2. · 3.31 : 재결보상금 소급 - 20.2. · 3.31 : 재결보상금 지급 - 20.2. · 3.31 : 재결보상금 시급 - 20.2. · 3.31 : 재결보상금 시급 - 20.2. · 3.31 : 재결보상금 시급 - 20.3. · 3.4 ·					
19. 2.26.~ 3. 8.: 보산맥 산점 및 손실보상계획 수립   19. 3.11.~ 4.10.: 손실보상 립의(1차)   19. 4.11.~ 4.25.: 손실보상 립의(3차)   19. 4.11.~ 4.25.: 손실보상 립의(3차)   19. 4.29.~ 5.13.: 손실보상 립의(3차)   19. 5.2.   부산시토지수용위원회 기최 ※제점서 정본 총달(9.17), 수용개시일(10.28)   19. 19. 5.2.   부산시토지수용위원회 기최 ※제점서 정본 총달(9.17), 수용개시일(10.28)   19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.					
7차  19. 4.11. ~ 4.10. : 손실보상 협의(1개) 19. 4.25. : 손실보상 협의(2개) 19. 4.29.~ 5.13. : 손실보상 협의(2개) 19. 4.29.~ 5.13. : 손실보상 협의(3개) 19. 5.2. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19. 7. 9.~ 8.8. : 수용재결신청서 열람물고 및 감정평가 19. 9. 2. : 부산시토지수용위원회 개최 *재결서 정본 송달(9.17), 수용개시일(10.28) 19. 10. 8.~10.31. : 수용재결 보상금 지급(10.29) 수용도지 등 소유권 이전), 소유자 이의재결 신청 (12.20 부산토지수용위원회 감정평가, 심의결정, 중액보상금 지급 20. 2. ~ 3. 31. : 중액보상금 지급 전로 ** 19.5책만원(2.4%) 중액 20. 4. 10. : 공사일시정지 해제 및 착공 20. 5.25. : 건물절거 온료(5종) 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 고조될 형식 및 구조번경 20. 12. : 공사조공 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4. 19. : 8의 착수 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 혐의(공고일 '19.5.22) 사업안정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 19. 6.12. : 실시계획 고시 19. 6.24.~ 7. 8. : 보상금 전공 19. 7. 9.~ 7.25. : 감정병가 및 주관심대조사 실시 19. 8.26.~ 9. 6. : 보상금 전경 및 손실보상계획 수립 19. 9. 16.~10. 15. : 손실보상 협의(3차) 19. 11. 411. 15. : 손실보상 협의(3차) 19. 11. 411. 15. : 손실보상 협의(3차) 20. 2. : 재결보상금 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 4. : 충토위 이의재결 신청(3동/15명, 6%) ** 5.8. : 감정명가 원료, 6.25. 충토위 개최 20. 2. : 재결보상금 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 4. : 충토위 이의재결 신청(13동/15명, 6%) ** 5.8. : 감정명가 원료, 6.25. 충토위 개최 20. 2. : 재결보상금 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 20. : 공사회 등 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 20. : 공사회 등 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 20. : 공사회 등 지금 및 공부 완료(수용개시일 4.6) ** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20. 20. : 공사회 등 지금 및 공사 완료 20. 20. : 공사회 등 지금 원료 ** 충토위 결과 30백만원(0.6%) 증액 20. 20. 7. 20. : 공사칙 등 교육 등 중토위 결과 30백만원(0.6%) 증액 20. 20. 7. 22. : 공사칙 등 교육 등 중토위 결과 30백만원(0.6%) 증액 20. 20. 20. : 결과 설계 보완용역 준공 20. 20. 12. : 검복을 시안해제 원료 20. 20. 21. : 검복을 시안해제 원료 20. 20. 21. : 검복을 시안해제 원료 20. 20. 21. : 검복을 시안하면 원관 20. 20. 21. : 검복을 시안해제 원료					
7차 - 19, 4.11.~ 4.25.: 손실보상 협의(2차) - 19, 4.26 5.13.: 손설보상 협의(3차) - 19, 5.2. 부산서토자수용위원회 수용제경 신청 - 19, 7. 9.~ 8.8.: 수용제경신청서 열람곱고 및 감정평가 - 19. 9. 2. 부산서토자수용위원회 개최 ※재결서 정본 충달(9.17), 수용개시일(10.28) - 19. 10. 8.~10.31.: 수용제결 보상금 지급(10.29) 수용토자 등 소유권 이전), 소유자 이의제결 신청 - (12.26 부산토자수용위원회에서 충앙토자수용위원회 이의제결산정) - 19. 12.~ 20. 2. 중앙토자수용위원회 감정평가, 심의결정, 중액보상금 지급 - 20. 2.~ 3. 31.: 중액보상금 지급 완료 ※ 19.5백만원(2.4%) 중액 - 20. 4. 10. 공사일시정지 해제 및 착공 - 20. 5.25. 건물광기 전료(5동) - 20. 6. 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 - 20. 12. 공사출공 - 19. 3. 14. 서등도 확장에 따른 교통제계 개선 및 실시설계 보완 용약 발주 계획 - 19. 4. 19. 동액 착수 - 19. 4. 20.~ 5. 18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5. 20. 실시계획 일광공고 - 19. 7. 9.~ 7. 25.: 감정병기업 후전 보안 등의 의견정취 공고 및 충앙토지수용위원회 의견 정취 - 19. 6. 12. 실시계획 고시 - 19. 6. 24.~ 7. 8.: 보상계획 얼광공고 - 19. 7. 9.~ 7. 25.: 감정병기업 주천(3개소) - 19. 7. 26.~ 8. 23.: 감정병기 및 주거실태조사 실시 - 19. 8. 25.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손설보상계획 수립 - 19. 9. 16.~10.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 26.~20. 1.9.: 수용재결신정서 열광공고 - 20.1. 지토위 감정평가 - 20.2. 개결보상금 지급 - 20.2. ~ 3.31 개절보상금 지급 및 공막 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. 중토위 이의제할 신청(13돌)15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.26. 중토위 개최 - 20.5. 28. 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최충보고회 20.6.1.) - 20.6. 공사취공 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 중액본 지급 안료 ※ 종토위 결과 30억만원(0.6%) 증액 - 2020. 7.9.~ 8. 10.: 골색본 지급 안료 약된 기급 생 211대, 제감점 예정) - 2020. 12. : 결사취공					
7차 19. 4.29 5.13.: 손실보상 협의(3차) 19. 5. 2. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19. 7. 9.~ 8.8. : 수용재결신청시 열당공고 및 감정평가 19. 9. 2. : 부산시토지수용위원회 개최 常재결서 정본 충달(9.17), 수용개시일(10.28) 19. 10. 8.~10.31.: 수용재결신청시 열당공고 및 감정평가 19. 12.~ 20. 2. : 중앙토지수용위원회 개최 常재결서 정본 충달(9.17), 수용개시일(10.28) 19. 12.~ 20. 2. : 중앙토지수용위원회 감정평가, 심약결정, 중액보산금 지급 20. 2. ~ 3. 31.: 증액보산금 지급 연료 ※ 19.5백만원(2.4%) 중액 20. 4. 10. : 공사일시정지 해제 및 작공 20. 5.25. : 건물절거 완료(5통) 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 청식 및 구조번경 20. 12. : 공사은공 19. 3.14. : 서동로 확강에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4. 19. : 8억 착수 19. 4. 20.~ 5.18.: 8차구간 보산물건 조사 19. 5. 20. : 실시계획열담공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 19. 6. 12. : 실시계획 2점 공고 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) 19. 7. 26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실대조사 실시 19. 8. 26.~ 9. 6.: 보상과 산정 및 손실보산계획 수립 19. 9. 1610. 15.: 순실보상 협의(1차) 19. 10. 18.~10.31.: 순실보상 협의(2차) 19. 11. 4.~11. 15.: 순실보상 협의(1차) 19. 11. 18.~11. 15.: 순실보상 협의(2차) 19. 11. 26. : 제결보상금 지급 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공략 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 중액 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13도/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 20.5. ~ 2.00.7.9.~ 8.10. : 중액분 지급 연료 ※ 충토위 결과 30백만원(0.6%) 중액 2000.7.22. : 공사착공 2000.7.28. : 실사성공 전염에 환원로 2020.10. : 결기대상 건축물 석면에제 완료 2020.10. : 결심절거 진행					
19. 7. 9.~ 8.8. : 수용찌결신청서 알광공고 및 감정평가 19. 9. 2. : 부산시토지수용위원회 개최 *재결서 정본 송달(9.17), 수용개시일(10.28) 19. 10. 8.~10.31.: 수용재결 보상급 지급(10.20, 수용토지 등 소유권 이전), 소유자 이의재결 신청 (12.20 부산토지수용위원회 개최 *재결서 중인토지수용위원회 이의재결신청) 19. 12. ~20. 2. : 종암토지수용위원회 감정평가, 심의결정, 중액보상급 지급 20. 2. ~3. 31.: 증액보상급 지급 완료 ** 19.5백만원(2.4*) 중액 20. 4. 10. : 공사일시정지 해제 및 착공 20. 5.25. : 건물형거 완료(5동) 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조번경 20. 12. : 공사준공 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4. 19. : 음액 착수 19. 4. 20. ~ 5. 18. * 8차구간 보상물건 조사 19. 5. 20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공교일 '19.5.22) 사업인점에 관한 토지소유자 등의 의견점취 공고 및 중암토지수용위원회 의건 정취 19. 6. 12. : 실시계획 교시 19. 6. 12. : 실시계획 교시 19. 6. 24. ~ 7. 8. * 보상계획 얼람공고 19. 7. 9. ~ 7.25. : 감정평가업자 주천(3개소) 19. 7. 9. ~ 7. 25. : 감정평가업자 주천(3개소) 19. 16. ~ 10. 15. : 순실보상 협의(2차) 19. 11. 4. ~ 11. 15. : 순실보상 협의(2차) 19. 11. 4. ~ 11. 15. : 순실보상 협의(2차) 19. 11. 2. 6. ~ 20. 1. 9. * 수용재결신정서 얼림공고 20. 1. : 지도역 감정평가 20. 2. * 재결보상금 지급 20. 2. ~ 3. 31 : 재결보상금 지급 20. 2. ~ 3. 31 : 재결보상금 지급 20. 3. * 5분위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) * 5.8. 감정평가 완료, 6.25. 중토위 개최 20. 4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) * 5.8. 감정평가 완료, 6.25. 중토위 개최 20. 6. : 공사원의 기관 교육 상원의 기명, 재감정 예정) 2007. 7. 28. : 행상소송 소광 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) 2020. 7. 28. : 실시성계 보완용역 준공 2020. 10. : 결화가 간료로 생물 이전에 되었어 있는 2020. 12. : 결화를 제 보안되게 완료 2020. 12. : 결화 전용	ll				
- 19. 9. 2. : 부산시토지수용위원회 개최 ※재결서 정본 송달(9.17), 수용개심인(10.28) - 19.10. 8.~10.31.: 수용재결 보상급 지급(10.29. 수용료지 등 소유권 이전), 소유자 이외재결 신청 (12.26 부산토지수용위원회	7차				
- 19, 10, 8,~10,31.: 수용재결 보상금 지급(10,28, 수용토지 등 소유권 이전), 소유자 이의재결 신청 (12,26 부산토지수용위원회에서 중앙토지수용위원회 이의재결신청) - 19, 12,~20, 2.: 중앙토지수용위원회 감정형가, 심의결정, 증액보상금 지급 - 20, 2,~3, 31.: 증액보상금 지급 완료 ※ 19,5백만원(2,4%) 증액 - 20, 4,10. : 공사일시정지 해제 및 학공 - 20, 5,25. : 건물철거 완료(5동) - 20, 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 - 20,12. : 공사준공 - 19, 3,14. : 서통로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19, 4,19. : 용역 착수 - 19, 4,20,~5,18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19, 5,20. : 실시계획일담공고 및 관련부서 혐의(공고일 '19,5,22) - 사업인정에 관한 도지수유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 - 19, 6,12. : 실시계획 열람공고 - 19, 7, 9,~7,25.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19, 7, 26,~8,23.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19, 7,26,~8,23.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19, 10,18,~10,31.: 순실보상 혐의(1차) - 19, 10,18,~10,31.: 순실보상 혐의(1차) - 19, 11, 4,~11,15.: 순실보상 혐의(3차) - 19, 11, 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19, 12,26,~20,1,9.: 수용재결신정서 열람공고 - 20,1. : 지도위 강정병가 - 20,2. : 재결보상금 지급 - 20,2. ~ 3,31 : 재결보상금 지급 - 20,4. : 종토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5,8. 감정평가 완료, 6,25,종토위 개최 - 20,5,28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20,6,1.) - 20,0,7,9,~8,10.: 증액분 지급 완료 ※ 종토위 결과 30백만원(0,8%) 증액 - 2020,7,9,~8,10.: 증액분 지급 완료 ※ 종토위 결과 30백만원(0,8%) 증액 - 2020,7,22. : 공사착공 - 2020,7,28. : 행청소송 소장 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) - 2020,12. : 건물질거 진행 - 2020,12. : 건물질거 진행		· 19. 7. 9.~ 8.8. : 수용재결신청서 열람공고 및 감정평가			
(12.26 부산토지수용위원회에서 중앙토지수용위원회 이의재결신청) 19.12, ~ 20. 2. : 중앙토지수용위원회 강정병가, 심아결정, 중액보상금 지금 20. 2. ~ 3. 31. : 증액보상금 지급 완료 ※ 19.5백만원(2.4%) 중액 20. 4. 10. : 공사일시정지 해제 및 착공 20. 5.25. : 건물철거 완료(5동) 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 20.12. : 공사준공 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4. 19. : 용역 착수 19. 4. 20. ~ 5.18. : 8자구간 보상물건 조사 19. 5.20. : 실시계획업람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 19. 6.12. : 실시계획 고시 19. 6.24. ~ 7. 8. : 보상계획 일담공고 19. 7. 9. ~ 7.25. : 감정병가 및 주거실대조사 실시 19. 8.26. ~ 9. 6. : 보상금 신청 및 손실보상계획 수립 19. 9. 16. ~10.15. : 손실보상 협의(2차) 19. 11. 4. ~11.15. : 손실보상 협의(2차) 19. 11. 4. ~11.15. : 손실보상 협의(3차) 19. 11. 4. ~11.15. : 손보상금 지급 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용게시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 중액 20.4. : 충토위 이의재결 신청(13동/15명, 6%) ※ 5.8. 감정병가 완료, 6.25.충토위 개최 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 2020.7.9.~ 8.10. : 증액본 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 2020.7.22. : 공사작공 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 2020.10. : 철거대상 건축물 석민해체 완료 2020.10. : 결과 기반 전환		· 19. 9. 2. : 부산시토지수용위원회 개최 ※재결서 정본 송달(9.17), 수용개시일(10.28)			
*************************************					
- 20. 2. ~ 3. 31.: 증액보상금 지급 완료 ※ 19.5백만원(2.4%) 증액 - 20. 4.10. : 공사일시정지 해제 및 착공 - 20. 5.25. : 건물철거 완료(5동) - 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 - 20.12. : 공사준공 - 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 받주 계획 - 19. 4.19. : 용역 착수 - 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5.20. : 실시계획일람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) - 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 - 19. 6.12. : 실시계획 고서 - 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 일랍공고 - 19. 7. 9.~ 7.25. : 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9. 16.~10.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 - 20.1. : 지토위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. : 중토위 이외제결 신청(13동/15명, 6%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 - 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) - 20.0.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 종토위 결과 30백만원(0.6%) 증액 - 2020.7.22. : 공사착공 - 2020.7.22. : 광사착공 - 2020.7.22. : 행정소송 소장 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) - 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 - 2020.10. : 결과대상 건축물 석면해제 완료 - 2020.10. : 건물질게 진행					
- 20. 4.10. : 공사일시정지 해제 및 작공 - 20. 5.25. : 건물철거 완료(5동) - 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 - 20.12. : 공사준공 - 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19. 4.19. : 용역 착수 - 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 혐의(공고일 '19.5.22) - 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 - 19. 6.12. : 실시계획 고시 - 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 - 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 7. 26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 혐의(3차) - 19. 11.25. : 부신시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 11.25. : 부신시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 11.25. : 자로위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. : 중토위 이외재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.종토위 개최 - 20.5 8.10. : 중액본 지급 및 공사 발주 - 2020.7.9.~ 8.10. : 중액본 지급 안 공사 발주 - 2020.7.22. : 생정소송 소장 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) - 2020.7.22. : 행정소송 소장 접수(김광성의 11명, 재감정 예정) - 2020.10. : 결물질거 진행 - 2020.10. : 결거 전병 - 2020.10. : 결업계계 보완용역 존공 - 2020.10. : 결거 전병 - 2020.12. : 건물질거 전명 - 2020.12. : 건물질거 전명 - 2020.12. : 건물질거 전명					
- 20. 5.25. : 건물철거 완료(5동) - 20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 - 20.12. : 공사준공 - 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19. 4.19. : 용역 착수 - 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 혐의(공고일 '19.5.22) - 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 - 19. 6.12. : 실시계획 고시 - 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 - 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19. 18.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) - 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 협의(1차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(1차) - 19. 11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 - 20.1. : 지토위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 중액 - 20.4. : 중토위 이외재결 신청(13동)15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.종토위 개최 - 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) - 20.6. : 공시체약실사완료 및 공사 발주 - 2020.7.29. : 공사착공 - 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) - 2020.10. : 철기대상 건축물 석면해체 완료 - 2020.10. : 건물철거 진행					
20. 6. : 전문가 자문회의에 따른 구조물 형식 및 구조변경 20.12. : 공사준공  19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4.19. : 용역 착수 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 혐의(공고일 '19.5.22)  사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 19. 6.12. : 실시계획 고시 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) 19. 7. 26.~ 8.23.: 감정평가입자 추천(3개소) 19. 7. 26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 19. 9. 16.~10.15.: 손실보상 혐의(1차) 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 혐의(3차) 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 혐의(3차) 19. 11. 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 20.1. : 자료위 감정평가 20.2. : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20.4. : 중토위 이외재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25 중토위 개최 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 2020.7.22. : 공사착물 2020.7.22. : 공사착물 2020.7.22. : 공사착물 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 2020.12. : 건물철기 진행					
20.12. : 공사준공  19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 19. 4.19. : 용역 착수 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22)					
- 19. 3.14. : 서동로 확장에 따른 교통체계 개선 및 실시설계 보완 용역 발주 계획 - 19. 4.19. : 용역 착수 - 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 - 19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 - 19. 6.12. : 실시계획 고시 - 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 - 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) - 19. 7. 26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 - 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) - 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 4.~11.15. : 손실보상 협의(3차) - 19. 11. 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 - 20.1. : 지토위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 - 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 - 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) - 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 - 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 - 2020.7.22. : 공사착공 - 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) - 2020.10. : 월거대상 건축물 석면해체 완료 - 2020.12. : 건물철거 진행					
19. 4.19. : 용역 착수   19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사   19. 5.20. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22)					
*** 19. 4.20.~ 5.18.: 8차구간 보상물건 조사 *** 19. 5.20.** : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의(공고일 '19.5.22) *** 사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취 *** 19. 6.12.** : 실시계획 고시 *** 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 *** 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) *** 19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 *** 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 *** 19. 9. 16.~10.15.: 손실보상 협의(3차) *** 19. 10. 18.~10.31.: 손실보상 협의(3차) *** 19. 11. 25.** : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 *** 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 *** 20.1.** : 지토위 감정평가 *** 20.2.** : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 *** 20.4.** : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 *** 20.5.28.** : 가서설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) *** 20.6.** : 공사계약심사완료 및 공사 발주 *** 2020.7.22.** : 공사계약심사완료 및 공사 발주 *** 2020.7.22.** : 공사계약심사완료 및 공사 발주 *** 2020.7.22.** : 공사차공 *** 2020.7.22.** : 공사차공 *** 2020.7.22.** : 공사차공 *** 2020.7.22.** : 공사차공 *** 2020.7.22.** : 행정소송 소중 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) *** 2020.8.22.** : 실시설계 보안용역 준공 *** 2020.10.** : 철거대상 건축물 석면해체 완료 *** 2020.12.** : 건물절거 진행					
*************************************					
사업인정에 관한 토지소유자 등의 의견청취 공고 및 중앙토지수용위원회 의견 청취  19. 6.12. : 실시계획 고시  19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고  19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소)  19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시  19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립  19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차)  19. 10. 18.~10.31.: 손실보상 협의(2차)  19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차)  19. 11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청  19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고  20.1. : 지토위 감정평가  20.2. : 재결보상금 지급  20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25. 종도위 개최  20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)  20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주  2020.7.22. : 공사착공  2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)  2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공  2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료  2020.12. : 건물철거 진행					
*** 19. 6.12. : 실시계획 고시 *** 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열람공고 *** 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) *** 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) *** 19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 *** 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 *** 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) *** 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차) *** 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) *** 19. 11. 25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 *** 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 *** 20.1. : 지토위 감정평가 *** 20.2. : 재결보상금 지급 *** 20.2. *** 3.31 : 재결보상금 지급 *** 20.2. *** 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) *** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 *** 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) *** 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 *** 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) *** 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 *** 2020.7.29. *** 8.10. : 증액분 지급 완료 *** 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 *** 2020.7.22. : 공사착공 *** 2020.7.23. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) *** 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 *** 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 *** 2020.12. : 건물철거 진행					
*** 19. 6.24.~ 7. 8.: 보상계획 열림공고 *** 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) *** 19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 *** 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 *** 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) *** 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차) *** 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) *** 19. 11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 *** 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 *** 20.1. : 지토위 감정평가 *** 20.2. : 재결보상금 지급 *** 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) *** 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 *** 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) *** 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 *** 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) *** 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 *** 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 *** 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 *** 2020.7.22. : 공사착공 *** 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) *** 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 *** 2020.10. : 월거대상 건축물 석면해체 완료 *** 2020.12. : 건물절거 진행					
8차 8차 19. 7. 9.~ 7.25.: 감정평가업자 추천(3개소) 19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) 19.10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차) 19.11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) 19.11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 20.1. : 지토위 감정평가 20.2. : 재결보상금 지급 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 2020.7.22. : 공사착공 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 2020.12. : 건물철거 진행		_ , , , , ,			
8차  19. 7.26.~ 8.23.: 감정평가 및 주거실태조사 실시 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 혐의(1차) 19.10.18.~10.31.: 손실보상 혐의(2차) 19.11. 4.~11.15.: 손실보상 혐의(3차) 19.11.25.: 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 20.1.: 지토위 감정평가 20.2.: 재결보상금 지급 20.2. 대결보상금 지급 20.2. 대결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 20.4.: 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 20.5.28.: 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) 20.6.: 공사계약심사완료 및 공사 발주 2020.7.9.~ 8.10.: 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 2020.7.22.: 공사착공 2020.7.28.: 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) 2020.8.22.: 실시설계 보완용역 준공 2020.10.: 철거대상 건축물 석면해체 완료 2020.12.: 건물철거 진행					
8차  8차  - 19. 8.26.~ 9. 6.: 보상금 산정 및 손실보상계획 수립 - 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) - 19. 10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차) - 19. 11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19. 11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19. 12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 - 20.1. : 지토위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 - 20.2. : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 - 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) - 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 - 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 - 2020.7.22. : 공사착공 - 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) - 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 - 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 - 2020.12. : 건물철거 진행					
8차  8차  - 19. 9.16.~10.15.: 손실보상 협의(1차) - 19.10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차) - 19.11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차) - 19.11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 - 19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 - 20.1. : 지토위 감정평가 - 20.2. : 재결보상금 지급 - 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 - 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 - 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) - 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 - 2020.7.9~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 - 2020.7.22. : 공사착공 - 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) - 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 - 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 - 2020.12. : 건물철거 진행					
8차  19.10.18.~10.31.: 손실보상 협의(2차)  19.11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차)  19.11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청  19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고  20.1. : 지토위 감정평가  20.2. : 재결보상금 지급  20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액  20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최  20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)  20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주  2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액  2020.7.22. : 공사착공  2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)  2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공  2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료  2020.12. : 건물철거 진행					
8차  19.11. 4.~11.15.: 손실보상 협의(3차)  19.11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청  19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고  20.1. : 지토위 감정평가  20.2. : 재결보상금 지급  20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액  20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최  20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)  20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주  2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액  2020.7.22. : 공사착공  2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)  2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공  2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료  2020.12. : 건물철거 진행					
8차 : 19.11.25. : 부산시토지수용위원회 수용재결 신청 : 19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 : 20.1. : 지토위 감정평가 : 20.2. : 재결보상금 지급 : 재결보상금 지급 : 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 : 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 : 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) : 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 : 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 : 2020.7.22. : 공사착공 : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) : 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 : 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 : 2020.12. : 건물철거 진행					
** 19.12.26.~20.1.9.: 수용재결신청서 열람공고 ** 20.1. : 지토위 감정평가 ** 20.2. : 재결보상금 지급 ** 20.2. ~ 3.31 : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액 ** 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 ** 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) ** 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 ** 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 ** 2020.7.22. : 공사착공 ** 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) ** 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 ** 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 ** 2020.12. : 건물철거 진행	0+1				
· 20.1.       : 지토위 감정평가         · 20.2.       : 재결보상금 지급         · 20.2.       ~ 3.31       : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액         · 20.4.       : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최         · 20.5.28.       : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)         · 20.6.       : 공사계약심사완료 및 공사 발주         · 2020.7.9.~ 8.10.       : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액         · 2020.7.22.       : 공사착공         · 2020.7.28.       : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)         · 2020.8.22.       : 실시설계 보완용역 준공         · 2020.10.       : 철거대상 건축물 석면해체 완료         · 2020.12.       : 건물철거 진행	8사				
· 20.2.       : 재결보상금 지급         · 20.2.       ~ 3.31       : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액         · 20.4.       : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최         · 20.5.28.       : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)         · 20.6.       : 공사계약심사완료 및 공사 발주         · 2020.7.9.~ 8.10.       : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액         · 2020.7.22.       : 공사착공         · 2020.7.28.       : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)         · 2020.8.22.       : 실시설계 보완용역 준공         · 2020.10.       : 철거대상 건축물 석면해체 완료         · 2020.12.       : 건물철거 진행					
· 20.2. ~ 3.31       : 재결보상금 지급 및 공탁 완료(수용개시일 4.6) ※ 지토위 결과 226백만원(5.1%) 증액         · 20.4.       : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최         · 20.5.28.       : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)         · 20.6.       : 공사계약심사완료 및 공사 발주         · 2020.7.9.~ 8.10.       : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액         · 2020.7.22.       : 공사착공         · 2020.7.28.       : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정)         · 2020.8.22.       : 실시설계 보완용역 준공         · 2020.10.       : 철거대상 건축물 석면해체 완료         · 2020.12.       : 건물철거 진행					
· 20.4. : 중토위 이의재결 신청(13동/15명, 62%) ※ 5.8. 감정평가 완료, 6.25.중토위 개최 · 20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.) · 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 · 2020.7.9~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 · 2020.7.22. : 공사착공 · 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) · 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 20.6. : 공사계약심사완료 및 공사 발주 · 2020.7.9.~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 · 2020.7.22. : 공사착공 · 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) · 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 2020.7.9~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 · 2020.7.22. : 공사착공 · 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) · 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행		20.5.28. : 가시설 및 주요구조물 설치를 위한 전문가 자문회의 개최 (최종보고회 20.6.1.)			
· 2020.7.9~ 8.10. : 증액분 지급 완료 ※ 중토위 결과 30백만원(0.8%) 증액 · 2020.7.22. : 공사착공 · 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) · 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 2020.7.28. : 행정소송 소장 접수(김광성외 11명, 재감정 예정) · 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 2020.8.22. : 실시설계 보완용역 준공 · 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 2020.10. : 철거대상 건축물 석면해체 완료 · 2020.12. : 건물철거 진행					
· 2020.12. : 건물철거 진행					
[ 2021.0. • 단골길기 단표		2021.3. : 건물철거 완료			
· 2021.6. : 구조물공 완료 및 포장공 시행 중					

## 4. 추진상 문제점 및 대책

O 8차 공사 신속 시행 및 회전교차로, 벽면도색 공사 병행 추진

#### 5. 향후계획

O 2021. 9. : 8차 공사 준공

# 6. 기타 참고사항(관련사진 등)




위 치 도



현장사진(7차)

[8]







보상 안내 플래카드 게재



현장사진(8차)

## 6. 기타 참고사항(관련사진 등)



7차구간 건물철거완료(5동)



7차구간 준공



8차구간 구조물 설치 완료