

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 9. 30. 現在)

공약제목	금정 산성길 조성(금성동~북구 경계 간 산성길 조성)			관리번호	1-3-1	
주관부서	건설과	담 당	시설6급 조현호(☎4693)	협조부서		
		담당자	시설7급 김창배(☎4692)			
사업기간	2024 ~ 2026. [임기 내 완료]		소요예산	5,000백만원 (국1,440구2,660기타900)		
추진상황	(추진중)		진 도	50% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 금성동 산성로 일원의 도로를 확장하여 교통불편사항 해소 및 보도설치를 통한 보행환경 개선					
추진과제	○ 사업내용 : 도로확장 L=840m, B=5~7m→10m(금성동 낙원집~북구경계)					

1. 추진개요

- 금성동 죽전교 일원 도로정비(2차) L=240m, B=5~7m→10m
- 금성동 산성로 일원 도로정비 L=600m, B=5~7m→10m

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	5,000	1,100	2,000	1,200		
	국비	1,440		360	1,080		
	시비						
	구비	2,660	200	1,640	120	700	
	기타	900	900				
투입 예산	총계	4,300	1,100	2,000	1,200		
	국비	1440		360	1,080		
	시비						
	구비	2,660	200	1,640	120	700	
	기타	900	900				

3. 추진실적

○ 금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)

- ▷ 2023.11. : 도시계획시설(도로) 사업 실시계획고시
- ▷ 2024. 3. : 협의보상 시행
- ▷ 2024.11. ~ 5. : 공사완료

○ 금성동 산성로 일원 도로정비

- ▷ 2024. 7. : 실시설계 용역 착수
- ▷ 2024.12. : 용역 일시정지(지적불부합지 확인 및 설계안 협의)
- ▷ 2025. 6. : 도시계획시설사업 실시계획고시 절차 이행중

4. 향후계획

○ 금성동 산성로 일원 도로정비

- ▷ 2025.10. : 실시계획고시 및 협의보상 시행
- ▷ 2025.12. : 공사 착공

5. 기타 참고사항(관련사진 등)

○ 현장사진

- 금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)(공사완료)



- 금성동 산성로 일원 도로정비(공사전)

