

1-3-1

금정 산성길 조성 (금성동 ~ 북구 경계 간 산성길 조성)

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	건설과		-
			조현호(☎4693)	김창배(☎4692)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 금성동 산성로 일원의 협소한 도로폭으로 인해 교행이 어려우며 안전사고 발생 위험이 있는 실정으로, 이러한 도로를 확장하여 교통불편사항 해소 및 보도설치를 통한 보행환경 개선
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 4,300백만원(국: 1,440 구: 1,960 특교세: 900)
- 사업내용 : 도로확장 L=840m, B=5~7m→10m(금성동 낙원집~북구경계)
 - ▷ 금성동 죽전교 일원 도로정비(2차) L=240m, B=5~7m→10m
 - ▷ 금성동 산성로 일원 도로정비 L=600m, B=5~7m→10m

□ 연도별 세부추진계획

(단위: 백만원)

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	○ ‘금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)’ 협의보상 완료 및 공사 착공	○ 보상협의 완료(20필지), 죽전교 공사 착공	44%
2025년	○ ‘금성동 죽전교 일원 도로정비(2차)’ 공사 준공 ○ ‘금성동 산성로 일원 도로정비’ 보상 시행	○ 죽전교 공사 준공 ○ 보상협의 시행(24필지), 산성로 공사 착공	72%
2026년	○ ‘금성동 산성로 일원 도로정비’ 공사 준공	○ 보상협의 완료(24필지), 산성로 공사 준공	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용		기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후	
사업비	총 계	4,300	1,100	2,000	1,200	-	-
	국 비	1,440	-	360	1,080	-	-
	시 비	900	900	-	-	-	-
	구 비	1,960	200	1,640	120	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 도로확장 공사 추진을 위한 신속한 보상협의 필요
 - ▷ 협의보상 독려 및 수용재결 시 공사와 병행 추진
- ‘금성동 산성로 일원 도로정비’의 개발제한구역 주민지원사업비 확보를 위한 국비 지원 필요