

3. 추진실적

- '23. 3. : 2040 부산도시계획기본계획 수립(市 도시계획과)
 - ▷ 노포역 주변 개발사업 반영
- '23. 3. : 노포 차량기지 재배치 사전타당성 조사 용역 착수(市 도시균형개발과)
- '23.11. : 2040 부산권 광역도시계획(안) 공청회 개최
 - ▷ 노포 복합개발 반영
- '23.12. : 금정구 지속가능발전을 위한 사업구상 용역 착수
 - ▷ 노포역 일원 복합화 및 노포기지창 활용방안
- '24. 3. : 착수보고회 및 구의회 보고회 개최
- '24. 8. : 자문단(전문가, 주민 등) 구성 완료
- '24. 9. : 아이디어 공모전 공고(9.6. ~ 10.31.)
- '24. 9. : 자문단 회의 개최
- '24.11. : 용역 추진 보고회 개최
- '24.12. : 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획 수요조사서 제출
- '24.12. : 노포 차량기지 재배치 사전타당성 조사 용역 완료(市 철도시설과)

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 상수원보호구역 및 GB 이중규제 해소 필요
 - ▷ (상수원보호구역 해제) 대체수원 확보 또는 수계분리를 통한 오염원 유입 차단 후 해제 추진 및 타당성 검토 후 수도정비 기본계획 재검토('25~'26) 시 반영 요청 ※ 2040 수도정비기본계획 수립('22.12.30.)
 - ▷ (GB 해제) 2040 부산권 광역도시계획에서 개발제한구역 총량 확보 후 해제 ※ GB해제 총량 확대를 위하여 국토부와 협의 중
- 규제해소를 위한 선행절차 이행 후 개발 실현을 위한 세부전략 마련
 - ▷ LH, 부산도시공사 등 개발참여자 모색

5. 향후계획

- '25. : 금정구 지속가능발전을 위한 사업구상 용역 완료(區)
개발제한구역 및 상수원보호구역 해제 요청 및 개발참여자 모색(LH 등) 등 세부전략 마련
- '26. : 사업추진(2027년 이후 준공)

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

○ 부산시(안)



○ 금정구(안)

