

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 12. 31. 現在)

공약제목	온천천 홍수예방 사업 추진			관리번호	4-1-4
주관부서	건설과	담 당	시설6급 윤정환 (☎ 4683)	협조부서	
		담당자	시설8급 정윤교 (☎ 4681)		
사업기간	2011 ~ 2026 [임기 내 완료]		소요예산	4,821백만원(국 2,140 시 940 구 1,741)	
추진상황	(완료 · 추진중 · 미착수)		진 도	100% (=실적/추진과제)	
공약목표	○ 온천천 홍수방어 능력이 부족한 구간에 대하여 홍수방어벽과 홍수방재게이트를 설치하여 홍수 시 하천수 월류로부터 주변 재산·인명 피해방지				
추진과제 (공약달성 확인지표)	○ 온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비 ○ 온천천 홍수방재게이트 설치 ○ 온천천 복개구조물 내부 준설				

1. 추진개요

- 온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비 L=1,864m(민간구간 포함)
- 온천천 홍수방재게이트 설치 N=13ea
- 온천천 복개구조물 내부 준설 L=740m

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후	
소요 예산 (계획)	총계	4,821	3,721	1,100	-	-	-
	국비	2,140	1,840	300	-	-	-
	시비	940	640	300	-	-	-
	구비	1,741	1,241	500	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
투입 예산	총계	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

- 온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비
 - ▷ 2025. 1.: 온천천 금남교 일원 홍수방어벽 정비사업 완료(L=177m)
- 온천천 홍수방재게이트 설치
 - ▷ 2025. 4.: 온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업 완료(N=6EA)
- 온천천 복개구조물 내부 준설
 - ▷ 2025. 4.: 온천천 남산동 일원 복개구조물 내부 준설공사 완료(퇴적토 V=582.7m³)

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 해당사항 없음
- ☞ 온천천 인근 재건축 및 재개발 사업현장의 사유지 경계 담장이 홍수방어벽 역할을 할 경우 사전 협의 시 하천기본계획 따라 보축계획 수립

5. 향후계획

- 온천천 일원 침수대비 홍수예방
 - ▷ 2026. 2. : 남산1구역 일원 제방제축 완료(L=122m)
 - ▷ 2026. ~ : 서·금사 재정비촉진A구역 홍수방어벽 정비(L=116m) 및 홍수방재게이트 설치(N=1개소)

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

※ 온천천 홍수예방 사업 현황

구분	계	시행주체		비 고
		區 시행 (시행완료)	재개발 정비사업 (추진중)	
홍수방어벽	1,865m	1,626m (금남교~온천장역)	238m	남산1구역: 제방제축L=122m 서·금사촉진A: 홍수방어벽 L=116m, 방재게이트 1개소
방재게이트	13개소	12개소	1개소	

□ 관련사진-온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비



구서역 일원



부곡교 일원

□ 관련사진-온천천 홍수방재게이트 설치



온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업

□ 관련사진-온천천 복개구조물 내부 준설



온천천 남산동 일원 복개구조물 내부 준설공사