

# 구청장 공약사항 관리카드

(2021. 6. 30. 現在)

공약제목	산성터널 접속도로(금샘로) 개통을 위한 행정지원			관리번호	4-2-1
주관부서	건설과	담 당	시설6급 최주혁(☎4723)	관련부서	市도로계획과, 건설본부
		담당자	시설7급 이유미(☎4722)		
사업기간	2018 ~ 2022 【임기 내 완료】		소요예산	105,425백만원(시91,413 기14,012)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)	진 도	55% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소를 위한 행정지원				
추진과제	○ 간선도로인 중앙로의 우회 기능 확보로 교통체증 해소 ○ 산성터널 및 접속도로 연결로 기능 수행				

## 1. 추진개요

- 위 치 : 금강식물원 ~ 부산대학교 ~ 구서롯데캐슬 APT일원
- 규 모 : 도로개설 L=3,550m, B=20m(지하차도 L=850m 포함)
- 사업비 : 105,425백만원

## 2. 투자계획(비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후	
소요 예산 (계획)	소계	105,425	42,125	-	580	10,000	20,000	20,000	12,720
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	91,413	28,113	-	580	10,000	20,000	20,000	12,720
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	14,012	14,012	-	-	-	-	-	-
투입 예산	소계	42,125	42,125	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	28,113	28,113	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	14,012	14,012	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 민간자본 등

### 3. 추진실적

- '93년 ~' 16년 : 도로개설 L=2,700m 완료
- '16.10.~' 17. 6. : 부산대 협의 및 설명회 개최(6회)
- '17.10. : 유사사례 현장답사(전북대학교)
- '18. 4. : 부산대 자체 용역 시행 ▶금샘로 노선 및 공법관련 적정성 검토
- '18.12. : 부산시 실시설계 보완용역 추가 사업비 확보(380백만원)
- '19. 9. : 부산시 및 부산대 조속한 사업추진 건의
- '20. 2. : 부산대 자체 용역 준공 ▶금샘로 노선 및 공법(안)만 제시,결론없음
- '20. 3. : 부산대 특수학교 입안 관련 의견제출 ▶금샘로 조속시행 협조요청
- '20. 4. : 산성터널 접속도로(금정측) 개통식 개최시 건의
- '20. 5. : 도시계획시설사업 실시계획 고시(부산시 고시 제2020-165호)
- '20. 9. : 금샘로 개설을 위한 유관기관 실무회의 개최(市,區,부산대학교)
- '21. 3. : 금샘로 개설을 위한 유관기관 2차실무회의 개최(市,區,부산대학교)

### 4. 추진상 문제점 및 대책

- 금샘로 완전 개통을 위해서는 부산대측의 적극적인 협조 필요하나, 사업추진 방안에 대한 부산대와 부산시간 합의에 어려움이 있음.
  - ▶ 부산시(건설본부)와 부산대학교의 사업추진 방안 조속합의 및 전향적 협조 요청

### 5. 향후계획

- 유관기관 실무회의 개최 등 금샘로 개설 노력 지속 추진
  - ▷ 구청장, 부산시 건설본부장, 부산대학교 총장 등

### 6. 기타 참고사항(관련사진 등)

