

1-1-3 금샘로 완전 개통을 위한 행정지원

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	건설과		-
			박현정(☎4723)	김 철(☎4722)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소
- 사업기간 : 1993. ~ 2026. 이후
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 도로개설 L=3,550m, B=20m ※ 미개설(부산대 구간) L=850m

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협의회 개최(區·學·市) ○ 기관장 회의(區·學) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무협의 개최 실적 ○ 협의회 개최 실적 ○ 기관장 회의 개최 유무 	70%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 격월간 1회 협의회 개최 ○ 사업시행방안 등 결론 도출 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무협의 개최 실적 ○ 협의회 개최 실적 ○ 결론 도출 	90%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 	100%

□ 예상 문제점 및 대책

- (부산대) 학습권 침해 지속, 연구실 등 노후건물 안전 훼손 우려 주장
 - ▷ (부산대) 각종 문제점 파악 및 대책 수립을 위한 자체 용역 추진
 - ▷ (부산시) 공기단축, 건물안전 확보 등 학교 측 요구사항 적극 수용
- 사업시행방안(개착식 단층안)에 대한 공감대 형성 애로
 - ▷ 학내 구성원 간 갈등 해소를 위한 매력적인 패키지 구상
(지역 주민 및 대학에서 필요한 시설 조성) ☞ 부산시 협조 필요