

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 6. 30. 現在)

공약제목	금샘로 완전 개통을 위한 행정지원				관리번호	1-1-3
주관부서	건설과	팀 장	시설6급 윤정환 (☎4723)		관련부서	
		담당자	시설8급 김현재 (☎4724)			
사업기간	1993 ~ 2026년 이후 【임기 내 완료】		소요예산	비 예산		
추진상황	추진중		진 도	80% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소					
추진과제	○ 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원					

1. 사업개요

- 위 치 : 금강식물원 ~ 부산대학교 ~ 구서롯데캐슬 APT 일원
- 사업규모 : 도로개설 L=3,550m, B=20m ※ 미개설 L=850m
- 총사업비 : 비예산

2. 투자계획(비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
총 계									
소요 예산 (계획)	소계								
	국비								
	시비								
	구비								
	기타								
투입 예산	소계								
	국비								
	시비								
	구비								
	기타								

3. 추진실적

- '23. 2. : 업무협약체결(區・學)
- '23. 4. : 제1회 협의회(區・學)
- '23. 6. ~ '24. 5. : 실무자 회의(區・學・市) ▶ 총 3회('23.6월, 8월, '24.5월)
- '23. 6. : 제2회 협의회(區・學・市)
- '23. 6. : 부산대 검토위원회 구성(총13명)
- '23. 7. ~ '24. 4. : 검토위원회(學) ▶ 총 4회['23.7월(2회), 10월, '24.4월]
- '23.12. : 제3회 협의회(區・學・市)
- '24. 9. : “금샘로 조기 개통” 관련 기관장 회의(區・學)
- '24.10. : 제4회 협의회 개최(區・學・市)
- '25. 1. : 제5회 협의회 개최(區・學・市)
- '25. 5. : 제6회 협의회 개최(區・學・市)

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- (부산대) 학습권 침해 지속, 연구실 등 노후건물 안전 훼손 우려 주장
 - ▷ (부산시) 공기단축, 건물안전 확보 등 학교 측 요구사항 적극 수용
- 사업시행방안(개착식 단층안)에 대한 공감대 형성 애로
 - ▷ 부산대 구성원 간 갈등 해소 우선 필요(검토위원회 등)
 - ▷ 區・學・市 협의회를 수시로 개최하여 금샘로 개설에 대한 공감대 형성 필요

5. 향후계획

- '25. 8. : 제7회 협의회 개최(區・學・市)

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

위치도	현장사진
	