

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 6. 30. 現在)

공약제목	공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선				관리번호	1-1-5
주관부서	교통행정과	팀 장	행정6급	이미향(☎4513)	협조부서	-
		담당자	시설7급	박지훈(☎4512)		
사업기간	2024 ~ 【임기 후 계속】		소요예산	6,380백만원(국 2,500 시 1,210 구 2,670)		
추진상황	(추진중)		진 도	50%		
공약목표	○ 관내 주차공간 부족 지역 주차공간 확충					
추진과제	○ 주차공간 확충을 통한 지역경제 활성화 및 주민편의 기여					

1. 추진개요

- 대상지 : 금정구 관내
- 사업내용
 - ▷ 서2동 공영주차장 증축 : 주차면 73면→주차면 108면(타워 92면, 자주식 16면)
 - ▷ 두구동 수내공영주차장 : 주차면 38면 조성
 - ▷ 남산동, 부곡동 일원 주차공간 확충

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	6,380	6,050	250	80	-	-
	국비	2,500	2,500	-	-	-	-
	시비	1,210	960	250	-	-	-
	구비	2,670	2,590	-	80	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
투입 예산	총계	6,340	6,050	250	40	-	-
	국비	2,500	2,500	-	-	-	-
	시비	1,210	960	250	-	-	-
	구비	2,630	2,590	-	40	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적 [2025. 1. 1.~2025. 6. 30.]

- 서2동 공영주차장 재건축(타워형) 사업 준공
- 두구동 수내공영주차장 조성공사 준공
- 금정구 관내 도시관리계획(주차장) 결정용역 착수

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 해당사항 없음

5. 향후계획

- 공영주차장 확충으로 상가, 전통시장 내방객의 접근성 및 보행편의 제공

6. 기타 참고사항(관련사진 등)



서2동 공영주차장 재건축(타워형) 사업



두구동 수내 공영주차장 조성공사