

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 6. 30. 現在)

공약제목	노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화				관리번호	3-2-1
주관부서	복지정책과	담 당	행정6급 김충남(☎4343)		협조부서	-
		담당자	행정6급 하은진(☎4342)			
			시설8급 이성중(☎4346)			
			행정8급 지상환(☎4341)			
사업기간	2024 ~ 【임기 내 완료】		소요예산	58,079백만원(국26,868 시14,437 구16,774)		
추진상황	추진중		진 도	70% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 노인여가시설 인프라 확대 및 경로당 불편사항 개선 ○ 초고령 사회에 따른 노인세대 사회참여 활동 지원					
추진과제	○ 경로당 건립 및 개보수공사 추진 ○ HAHA센터 조성 및 프로그램 운영 ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 및 경로당 활성화 프로그램 확대					

1. 추진개요

- 2025년도 경로당 개보수 공사 추진
 - 1차 공사: 한파피해 등 긴급공사 2개소 (준공완료)
 - 2차 공사: 2025년 개보수공사 추진(39개소)
 - 3차 공사: 설계용역 외 민원 사항 등 (공사 집행잔액 활용)
- 경로당 신축 3개소 추진(2024년 이월사업)
 - 3개소 신축: 구서2동(준공), 금성동(준공), 선두구동(진행중, 공정률 40%)
- HAHA센터 조성 추진
 - HAHA센터 실시설계용역 및 공사
- 2025년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진
- 경로당 활성화 프로그램 확대 및 노인자원 활용

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	58,079	-	19,272	20,595	18,212	-
	국비	26,868	-	8,956	8,956	8,956	-
	시비	14,437	-	4,880	5,041	4,516	-
	구비	16,774	-	5,436	6,598	4,740	-
	기타	-	-	-	-	-	-
투입 예산	총계	34,942		20,423	14,519		
	국비	14,632		8,956	5,676		
	시비	7,964		5,084	2,880		
	구비	12,346		6,383	5,963		
	기타						

3. 추진실적 [2025. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.]

○ 2025년 경로당 개보수 공사 추진

- 2025년 경로당 개보수 공사(1차-한파관련) 준공 ('25. 3.)
 - ▷ 한파피해 및 민원사항 등 긴급공사 2개소(희망오차마을 경로당, 학수경로당): 보일러 공사 준공
- 2025년 경로당 개보수 공사(2차) 발주 및 착공(' 25. 05.)

○ 경로당 신축 3개소 추진

- 구서2동 경로당 건립(신축) 추진(명시이월)
 - ▷ 구서동 158-18, 지상2층, 연면적 126.32㎡, 기존건축물
 - ▷ 공사 착공 ('24.12.)
 - ▷ 설계변경 1차 추진 ('25.3.)
 - ▷ 공사준공 및 사업완료 ('25.4.)
- 금성동 경로당 건립(신축) 추진(명시이월) : 사업완료('25.3.)
 - ▷ 금성동 240-1, 지상2층, 연면적 약136.44㎡,
 - ▷ 공사 준공 ('25.3.)
- 선두구동 경로당 건립(신축) 추진(명시이월)
 - ▷ 두구동 252-1, 지상1층, 연면적 약200㎡
 - ▷ 실시설계용역 완료 ('25.1.)
 - ▷ 공사 착공 ('25.3.)

○ HAHA센터 조성 실시설계용역 추진

- 용역기간: 2025. 1. 31. ~ 5. 30. ▷ 용역준공: 2025. 5. 30.
- 용역위치: 금정구 금사로85번길 26(금사동)
- 용역규모: 지상 2층(건축면적 100.16㎡, 연면적 152.59㎡)
- 용역내용: 리모델링을 통한 신노년 세대의 새로운 라이프 스타일을 반영한 통합된 커뮤니티 공간 조성
- 용역비: 금20,800천원

○ 2025년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진

- 사업기간: 2025. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업예산: 18,894,002천원(국비 9,447,001 시비 4,723,500 구비 4,723,501)
- 참여인원: 4,108명(전년 대비 113명 증가)
- 수행기관: 금정시니어클럽 등 6개 기관
- 추진방법: 6개 수행기관 위탁
- 사업현황: 총68개 사업단(공익활동형 35개, 역량활용형 27개, 공동체형 6개)

○ 경로당 활성화 및 특화프로그램 운영

- 경로당 활성화 프로그램: 21개소(한글, 체조, 음악 등)
- 경로당 특화 프로그램: 2개소(한글, 미술 등)
- 경로당 실버강사(노인일자리) 파견: 30개소(정보화, 체조, 음악활동 등)

○ 노년사회화 교육

- 스마트폰 활용 55건 767명, 컴퓨터 교실 18건 231명, 영상제작동아리 20건 81명

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 경로당의 전반적인 노후 정도 심화로 개보수 대상 지속 발생
 - 경로당 개보수공사(2차) 시 지속적인 현장 추가요청사항 발생하여 반영이 가능한 경우 설계변경을 통해 반영토록 긴밀히 추적 관리중
- 경로당 공사 시 주변 민원 발생 우려
 - 공사 전 사전 공지 및 협조를 통해 원활한 민원 대응
- 경로당별 전수조사 및 객관적 배점에 따라 체계적 개보수 추진
 - 계획 → 대상 선정 → 실시설계용역 및 익년도 예산 상정

5. 향후계획

- '25. 7.: 선두구동 경로당 설계 변경 및 공기 연장 등 실정보고
- '25. 7.: 금정구 HAHA센터 조성 공사 착공
- '25. 8.: 선두구동 경로당 준공
- '25. 9.: 금정구 HAHA센터 공사 준공 및 운영

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 선두구동 경로당 공사 사진



- 경로당 개보수(1차) 준공사진



- 경로당 개보수(2차) 공사 중 사진

