

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 9. 30. 現在)

|      |                                  |     |      |                                   |      |       |
|------|----------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------|-------|
| 공약제목 | 공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선             |     |      |                                   | 관리번호 | 1-1-5 |
| 주관부서 | 교통행정과                            | 팀 장 | 행정6급 | 이미향(☎4513)                        | 협조부서 | -     |
|      |                                  | 담당자 | 시설7급 | 박지훈(☎4512)                        |      |       |
| 사업기간 | 2024 ~<br>【임기 후 계속】              |     | 소요예산 | 6,380백만원(국 2,500 시 1,210 구 2,670) |      |       |
| 추진상황 | (추진중)                            |     | 진 도  | 65%                               |      |       |
| 공약목표 | ○ 관내 주차공간 부족 지역 주차공간 확충          |     |      |                                   |      |       |
| 추진과제 | ○ 주차공간 확충을 통한 지역경제 활성화 및 주민편의 기여 |     |      |                                   |      |       |

1. 추진개요

- 대상지 : 금정구 관내
- 사업내용
  - ▷ 서2동 공영주차장 증축 : 주차면 73면→주차면 108면(타워 92면, 자주식 16면)
  - ▷ 두구동 수내공영주차장 : 주차면 38면 조성
  - ▷ 남산동 일원 주차공간 확충

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

| 구 분              |    | 계     | 기투자   | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 소요<br>예산<br>(계획) | 총계 | 6,380 | 6,050 | 250   | 80    | -     | -   |
|                  | 국비 | 2,500 | 2,500 | -     | -     | -     | -   |
|                  | 시비 | 1,210 | 960   | 250   | -     | -     | -   |
|                  | 구비 | 2,670 | 2,590 | -     | 80    | -     | -   |
|                  | 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 투입<br>예산         | 총계 | 6,300 | 6,050 | 250   | -     | -     | -   |
|                  | 국비 | 2,500 | 2,500 | -     | -     | -     | -   |
|                  | 시비 | 1,210 | 960   | 250   | -     | -     | -   |
|                  | 구비 | 2,590 | 2,590 | -     | -     | -     | -   |
|                  | 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

### 3. 추진실적 [2025. 1. 1.~2025. 9. 30.]

- 서2동 공영주차장 재건축(타워형) 사업 준공
- 두구동 수내공영주차장 조성공사 준공
- 도시관리계획(주차장) 결정용역 착수
- 주차장 기획용역 착수

### 4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 해당사항 없음

### 5. 향후계획

- 도시관리계획 위원회 심의 시행
- 도시관리계획(주차장) 결정 고시
- 공영주차장 확충으로 상가, 전통시장 내방객의 접근성 및 보행편의 제공

### 6. 기타 참고사항(관련사진 등)



서2동 공영주차장 재건축(타워형) 사업



두구동 수내 공영주차장 조성공사