

구청장 공약사항 관리카드

(2025. 12. 31. 現在)

공약제목	온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선			관리번호	3-3-3
주관부서	건설과	담 당	시설6급 윤정환 (☎ 4683)	협조부서	총무과
		담당자	시설8급 손진호 (☎ 4685)		
사업기간	2022 ~ 2026 [임기 내 완료]		소요예산	3,760백만원(국 1,400 시 500 구 780 기타 1,080)	
추진상황	(완료 · 추진중 · 미착수)	진 도	70% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 온천천 내 유희부지를 활용하여 산책로 확장 및 정비하여 이용시민의 안전 및 편의 증대				
추진과제 (공약달성 확인지표)	○ 온천천 저수호안 및 산책로 정비 ○ 온천천 산책로 및 자전거도로 시설 유지관리, 체육시설 확충 및 유지·관리				

1. 추진개요

- 온천천 저수호안 및 산책로 정비사업 L≒2.8km
 - ▷ 연차별 실시 [특 1,400 시 500 구 780 기타 1,080]
- 온천천 내 산책로 및 자전거도로 시설 유지·관리 연중 실시[구비 25]
- 온천천 내 체육시설 확충 및 유지·관리 연중 실시 [구비 15]

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	3,760	1,160	840	340	340	1,080
	국비	1,400	300	800	300	-	-
	시비	500	500	-	-	-	-
	구비	780	360	40	40	340	-
	기타	1,080	-	-	-	-	1,080
투입 예산	총계	2,040	1,160	840	40	-	-
	국비	1,100	300	800	-	-	-
	시비	500	500	-	-	-	-
	구비	440	360	40	40	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

- 온천천 저수호안 및 산책로 정비사업
 - ▷ 2025. 4. : 온천천 장전역 일원 저수호안 및 산책로 정비공사 착공(L=370m)
장전역, 부산대역 일원 온천천 산책로 정비공사 착공(L=415m)
 - ▷ 2025. 6. : 온천천 장전역 일원 저수호안 및 산책로 정비공사 준공(L=370m)
장전역, 부산대역 일원 온천천 산책로 정비공사 준공(L=415m)
- 산책로 및 자전거도로 시설 유지·관리, 체육시설 확충
 - ▷ 2025. 3. ~ 12. : 하천 시설물 유지관리공사(단가계약) 완료(10차)
 - ▷ 2025. 3. : 1분기 동네체육시설 일제점검 실시 및 보수완료
 - ▷ 2025. 6. : 2분기 동네체육시설 일제점검 실시 및 보수완료
 - ▷ 2025. 9. : 3분기 동네체육시설 일제점검 실시 및 보수완료
 - ▷ 2025.11. : 4분기 동네체육시설 일제점검 실시 및 보수완료

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 우리 구는 온천천의 상류 구간으로 하천폭이 협소하여 산책로 및 자전거도로 확충에 어려움이 있음.
 - ➡ 저수호안 확대 정비와 함께 하천 내 유희부지를 활용하여 산책로 및 자전거도로를 확장(정비)하고자 하며, 확장이 어려운 구간은 구간별로 재포장 등을 실시하여 개선
- 집중호우 및 태풍 내습 시 온천천 내 보행로 파손 우려가 있음.
 - ➡ 단가계약을 활용한 보행로 신속 정비로 유지·관리에 만전을 기함
- 하천공사 시행으로 인한 온천천 이용 제한구간 발생
 - ➡ 각종 행사 추진 시 하천점용허가 사전협의를 통한 일정 및 위치 조율

5. 향후계획

- 온천천 저수호안 및 산책로 정비사업
 - ▷ 2026. 2: 공영주차장 하부 저수호안 정비사업 착공
장전·구서역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업 착공
- 온천천 산책로 및 자전거도로 시설 유지·관리, 체육시설 확충
 - ▷ 동네체육시설 일제점검 실시
 - ▷ 단가계약 활용한 수시 정비, 노후 산책로 및 자전거도로 구간별 정비

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 붙임 참조

□ 관련사진-온천천 산책로 정비사업



온천천 장전역 일원 저수호안 및 산책로 정비공사



장전역, 부산대역 일원 온천천 산책로 정비공사

□ 관련사진-온천천 산책로 및 자전거도로 시설 유지·관리



온천천 부산대역 체육시설 주변 바닥정비공사



정비 전

정비 후