

## 15 범어사 문화체험 누리길 조성사업(3차)

담당부서 : 건설과 김정환 (☎519-4695)

- 범어사 옛길을 자연과 사람이 공존하는 산책로 조성을 통해 부산을 대표하는 누리길 조성
- 천년 고찰인 범어사 연계, 지역의 관광산업 및 지역경제 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 청룡노포동 친수공원 ~ 범어사 주차장
- 사업기간 : 2012 ~ 2015년
- 사업규모 : 누리길 조성 L=1.62km, B=1.5~4.0m
- 총사업비 : 1,892백만원 (국비 1,700, 구비 192)
- ▷ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년
계	1,892	556	556	780	-
국비	1,700	500	500	700	-
구비	192	56	56	80	-

### □ 추진현황

- '12.09. ~ '13.06. : 실시설계용역 준공
- '13.02. ~ '13.06. : 누리길 조성사업 1차 공사 준공
- '13.06. ~ '13.11. : 누리길 조성사업 2차 공사 준공
- '14.05. ~ '15.02. : 누리길 조성사업 3차 공사 준공

### □ 기대효과

- 본 사업구간은 개발제한구역으로 지정되어 잘 보존된 지역으로 친환경 문화사업인 본 사업을 통하여 개발제한구역의 보전가치를 증진하고, 도시민의 여가와 휴식 공간 및 건전한 생활환경을 제공코자 함

1

### □ 위치도



### □ 현장사진

