

## 〈부서별 특수공시 작성 목록〉

연번	사 업 명	추진부서	비고
1	희망삼차로 문화복합형 주거환경관리사업	도시재생추진단	
2	3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을 만들기	도시재생추진단	
3	주인이 함께하는 남산동 문학마을 만들기 사업 (금샘로 보행환경 개선)	도시재생추진단	
4	범어사 템플스테이 건립	문화관광과	
5	금샘도서관 건립	평생교육과	
6	경로당 개보수 사업	사회복지과	
7	청년창조 발전소 조성사업	일자리경제과	
8	산성로 재해우려 사면 및 배수로 정비공사	도시안전과	
9	부산외대지구 우수저류시설 설치사업	도시안전과	
10	부곡동 희망삼차로 공영주차장 건설	교통행정과	
11	교통사고 잦은 곳 개선사업(중앙분리대 설치)	교통행정과	
12	선동 상현마을~기장경계간 도로개설	건설과	
13	범어사 선문화센터 누리길조성	건설과	
14	수영강 두구교 일원 침수지 해소공사	건설과	
15	서금사지구 재해예방 우수저류 시설사업	건설과	
16	하수도정비 중점관리지역(금사지구) 정비	건설과	
17	오륜동 누리길 조성사업	건설과	
18	노포동 화물차 공영차고지 진출입로(고분로) 정비	건설과	
19	체육공원로 확장공사	건설과	
20	서명 상상어린이공원 조성사업	공원녹지과	

# 1 희망삼차로 문화복합형 주거환경관리사업

담당부서 : 도시재생추진단 광창수 (☎519-5472)

저층주거지의 특성을 살리고 이웃과 함께 공동체를 형성하면서 주거와 삶의 질을 점진적으로 개선하여 사람중심, 장소중심의 지속가능한 주거환경을 조성하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업위치 : 서동로 60번길 13-20(부곡4동), 서동로 72번길 13-3(서1동) 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업규모 : A=29,830㎡
- 사업비 : 3,200백만원 (국비 878, 시비 1,822, 구비 500)
- 사업내용 : 마을순환로 정비, 주민쉼터 조성, 주민편의시설 확충 등

## □ 추진현황 (추진단계 및 진도 : 78%)

- 2015. 1. 28. : 2015년 문화복합형 주거환경관리사업 대상지 선정(市)
- 2015. 8. 10. : 정비계획 수립 용역 착수 보고
- 2016. 12. 28. : 市 도시계획위원회 심의 (원안가결)
- 2017. 1. 4. : 정비구역 지정 고시
- 2017. 1. ~7. : 마을순환로 및 주민쉼터 보상 실시, 실시설계 용역 추진 등 세부사업 시행
- 2017. 9. 28. : 마을순환로 개설 공사 계약 [육신종합건설(주)]
- 2017. 10. 12. : 마을순환로(소로3-144호선)개설 공사 착수
- 2017. 10. 16. : 주민쉼터 조성공사 계약 [태양종합건설(주)]
- 2017. 8. 17. : 마을순환로 및 주민쉼터조성을 위한 건물철거 완료
- 2017. 10. 23. : 주민쉼터 조성공사 착수

## □ 기대효과

- 공공공간 개선을 통한 공공성 회복, 방재 및 안전 관련 인프라 구축
- 기반시설 개선 및 확충으로 일상생활 편의성 증대
- 세대별 필요와 요구에 대응하는 생활복지 수준 향상

## □ 위치도



## □ 현장사진

조 성 전	조 성 후
	
유후 벽면 정비	벽면 아트(예시)
	
보행자 중심 인도설치	보행환경 개선(예시)

## 2 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기사업

담당부서 : 도시재생추진단 김옥화(☎519-5175)

서·금사 재정비촉진지구 해제지역의 물리적·경제적·사회적 활력 회복을 위한 도시재생사업 추진을 통하여 도시의 경쟁력 제고 및 지속가능하고 행복한 마을 조성하고자함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 회천로13번길 60 일원 (금사동 9~13통)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4년)
- 사업규모 : 약 152,000m<sup>2</sup>
- 사업비 : 4,800백만원 (국비 2,400, 시비 1,200, 구비 1,200)
- 사업내용 : 4개 분야 8개 사업
  - ▷ 풍당풍당사업, 셉테드, 복합커뮤니티센터 조성, 공동체활성화 사업


### □ 추진현황 (추진단계 및 진도 : 12%)

- 2016. 4. : 국토교통부 도시활력 증진지역 개발사업 공모 당선
- 2017. 9. : 기본계획 수립·실시설계 용역 발주, 착수보고회 개최
- 2017. 11. : 금정구 도시재생대학 및 주민설명회 개최
- 2018. 1. : 주민의제발굴단 구성 및 계획(안) 도출
- 2018. 5. : 중간보고회 개최
- 2018. 6. 19. : 복합커뮤니티센터 부지 공유재산심의회 및 의회 원안가결

### □ 기대효과

- 사람과 장소 중심의 주거 환경 개선
- 3세대가 함께 소통하는 마을 만들기로 주민의 자긍심 및 애착심 향상
- 지속적인 주민교류 및 거버넌스 구축으로 주민역량 강화 및 생활·경제 공동체 형성

## □ 위치도



## □ 현장사진



< 골목길 불법주차 >



< 복합커뮤니티센터 부지 >



< 고가도로 하부 옹벽 >



< 위험시설 정비 필요 >

### 3 주민이 함께하는 남산동 문학마을 만들기 사업

담당부서 : 도시재생추진단 이태진(☎519-5772)

산복도로 르네상스 사업으로 「주민이 함께하는 남산동 문학마을 만들기 사업」을 시행하여 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성코자함.

#### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 남산동 금샘로(범어사하행길~요산문학관) 일원
- 사업기간 : 2016. 7월 ~ 2017. 12월
- 사업규모 : 보도정비 L=370m, B=2m
- 사업비 : 150백만원 (시비)
- 사업내용 : 노후 보도블록 교체, 하수도 정비 등

#### □ 추진현황

- 2016. 7. ~ 8. : 실시설계 용역
- 2017. 6. : 공사 착공
- 2017. 12. : 공사 준공

#### □ 기대효과

- 금샘로 일원 노후되고 단절된 보행로 정비로 정주환경 개선
- 기존 노후보도 개선을 통해 지역주민 및 주변학교 통학생, 범어사 탐방객들의 안전한 보행로 확보
- 「요산문학로 조성사업」과 연계하여 사업효과 상승



## 4 범어사 템플스테이 건립

담당부서 : 문화관광과 문영이(☎519-4082)

다양한 템플스테이 전통문화체험 프로그램 통해 전통사찰 문화 홍보로 국내외 방문객 통한 관광 및 지역경제 활성화 도모코자 함

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 청룡동 480번지 일원
- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월
- 사업규모 : 연면적 499m<sup>2</sup>(1개동 2층)
- 사업비 : 2,500백만원 (국 1,500 시 575 구 50 자부담 375)
- 사업내용 : 템플스테이 1동 건립


### □ 추진현황 (추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 2월 : 2017년도 템플스테이 시설지원사업 공고(불교문화사업단)
- 2017. 3월 : 시설지원사업 신청서 접수(범어사→불교문화사업단)
- 2017. 4월 : 시설지원사업 시설비(국비) 배정 확정  
※ 총배정액 15억(2017년 5억, 2018년 10억) ▷ 관광진흥개발기금
- 2017. 5월 : 실시설계용역 발주
- 2017. 12월 : 건축허가 승인 및 공사 착공
- 2018. 12월 : 공사 준공(예정)

### □ 기대효과

- 점증하는 내.외국인을 위한 관광테마 발굴 및 휴식형 관광문화 정착
- 불교의 전문적 참선 방법 등을 통한 정신적 힐링 공간 제공

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 5 금샘도서관 건립

담당부서 : 평생교육과 정희정(☎519-4487)

산성터널 지하차도(운산터널 입구) 상부 유휴부지를 활용하여 문화와 교육기능을 갖춘 공공도서관 건립으로 지역 주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 부곡동 200-103번지 일원(3,456㎡)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업규모 : 연면적 4,600㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 16,283백만원(국비 5,933, 시비 4,450, 구비 5,900)

### □ 추진현황 (추진단계 및 진도 : 15%)

- 2017. 2. : 도서관 건립 기본계획 수립
- 2017. 3. : 도서관 건립에 따른 지하차도 안정성 검토 용역
- 2017. 5. : 신규 투자사업 부산시 사전심사
- 2017. 6. : 시유지 내 영구시설물 축조 동의(부산시의회)
- 2017. 8. : 신규 투자사업 중앙 투자심사(행정안전부)
- 2017. 11. : 공공도서관 건립지원사업 사전평가(문화체육관광부)
- 2018. 5. : 기술용역 발주계획 및 용역 계약 심사(市 기술심사과·감사관실)
- 2018. 6. ~ 9. : 설계공모 및 심사
- 2018. 10. ~ 2019. 5. : 설계용역, 도시계획시설결정, 공사계약 등
- 2019. 6. ~ 2021. 3. : 건립 공사 ⇨ 2021. 5월경 개관 목표

### □ 기대효과

- 산성터널 지하차도(운산터널 입구) 상부 유휴부지를 활용하여 국토이용 극대화
- 부족한 공공도서관 확충으로 열악한 독서환경 개선 및 교육·문화 균형도시 구현



## 6 경로당 개보수 사업

담당부서 : 사회복지과 김주연 (☎519-4316)

주택형 노후 경로당의 개보수 등으로 관내 어르신들의 노인여가시설 이용편의 증진

### □ 사업개요

- 사업위치 : 서3동 화목경로당 등 29개소
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월
- 사업비 : 158,817천원(시비 12,000천원, 구비 146,817천원)
  - ▷ 설계용역 : 3,420천원 / 경로당 개보수비 155,397천원
- 사업내용
  - ▷ 주택형 노후 경로당에 대하여 배관교체, 도배·장판 등 개보수

### □ 추진현황

- 2017. 1월 : 2017년 경로당 개보수공사 설계용역 발주
- 2017. 3월 : 설계용역 준공 및 공사 발주
- 2017. 4월 : 개보수공사 준공
- 2017. 5 ~ 12월 : 추가 개보수 신청 경로당 공사 실시

### □ 기대효과

- 준공연도가 오래되어 노후된 경로당의 시설 보수를 통해 노인여가시설의 편의증진
- 배관 파손 등 시급한 공사 필요시 신속한 대처로 주민 불편 해소

□ 위치 : 금정구 관내 경로당 29개소

□ 현장사진



# 7

## 청년창조발전소 조성사업

담당부서 : 일자리경제과 정인석 (☎519-4804)

문화, 예술, 교육 등 다양한 분야와 창업을 접목시킨 청년공간 조성을 통해 대학가 활력 제고 및 양질의 일자리 창출에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 사업명 : 청년창조발전소 조성
- 사업위치 : 금정구 금정로 63-1(장전동) 일원
- 사업기간 : 2016년~ 2017년(2년간)
- 사업규모 : 대지면적 394.40m<sup>2</sup>(지상5층), 연면적 975.67m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 청년창조발전소 조성 및 운영방안 수립
- 사업비 : 4,145백만원(시 3,900, 구 245)

### □ 추진현황

- 2016. 4. 29. : 청년창조발전소 조성사업 공모신청
- 2016. 5. 18. : 금정구 최종선정
- 2017. 5. 15. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2017. 6. 15. : 공사 착공
- 2017. 8. 31. : 운영 타당성 조사 및 컨설팅 용역 준공
- 2017. 12. 18. : 공사 준공
- 2017. 12. 21. : 청년창조발전소 꿈터+ 개소
- 2018. 1월 : 청년창조발전소 운영


### □ 기대효과

- 청년들의 참신한 아이디어를 구체화하고 꿈을 실현할 수 있도록 지원하는 청년창업 거점 플랫폼 조성

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 8

# 산성로 재해우려사면 및 배수로 정비공사

담당부서 : 도시안전과 김현주 (☎519-4651)

산성로 금정구 구간에 위험한 사면 및 파손된 배수로를 정비하여 산성로 이용차량 및 이용자의 안전을 도모코자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 장전동 산2-3번지 산성로 일원
- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2018. 8월
- 사업규모 : 위험사면 및 배수로 정비 1식
- 사업비 : 400,000천원(특교세)
  - ▷ 설계용역 68,117천원 / 공사 324,046천원 / 기타(잔액) 7,837천원
- 사업내용
  - ▷ 사면  $A=320m^2$ , 배수로  $L=130m$  등

### □ 추진현황

- 2016. 12월 : 사업비(특별교부세) 배정
- 2017. 1월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 4월 : 공사착공
- 2017. 7월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2017. 8월 : 공사준공

### □ 기대효과

- 오랜기간 풍화와 침식에 의해 표면유실, 낙석, 배수로 월류 등의 재해발생 가능성을 내재하고 있는 산성로에 대하여 시급한 정비·보강을 시행하여 산성로를 이용하는 차량 및 보행인의 안전을 확보

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 9 부산외대지구 우수저류시설 설치사업

담당부서 : 도시안전과 박성열 (☎519-4652)

부산외대지구는 집중호우 시 침수로 인한 피해가 빈번히 발생함에 따라 상류부에 우수저류시설을 설치하여 홍수량 조절로 침수피해를 예방하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 남산동 부산외대 정상부 양묘장 일원
- 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 6월
- 사업규모 : 우수저류시설 설치 1개소
- 사업비 : 15,672백만원(국비 7,836, 시비 7,836)
  - ▷ 공사 14,612백만원 / 감리 1,035백만원 / 기타 25백만원
- 사업내용
  - ▷ 우수저류시설 V=26,600m<sup>3</sup>, 개수로정비 357m, 테니스장 조성 등


### □ 추진현황

- 2016. 2월 : 공사(1차분) 착공 및 건설사업관리용역(1차분) 착수
- 2016. 12월 : 공사(1차분) 준공 및 공사(2차분) 착공
- 2017. 2월 : 공사(3차분) 착공 및 건설사업관리용역(2차분) 착수
- 2018. 3월 : 공사(2차분, 3차분) 및 건설사업관리용역(2차분) 준공
- 2018. 4월 : 공사(조경) 착공
- 2018. 5월 : 공사(조경) 준공 및 전체사업 완료
- 2018. 6월 : 사업완료 보고 및 공사완료 공고

### □ 기대효과

- 부산외대지구 침수구역의 수해 예방 및 치수 안전을 도모하고자 하며, 저류된 빗물은 대체 수자원으로 활용
- 우수저류시설 상부는 테니스장 및 조경 등으로 체육·휴게시설 조성

## □ 위치도



## □ 현장사진

조 성 전	조 성 후

## 10 부곡동 희망삼차로 공영주차장 건설

담당부서 : [교통행정과 조영정 \(☎519-4512\)](#)

정책이주지인 부곡동희망삼차로의 주택가 밀집지역에 주차난을 해소하고 문화복합형 주거단지에 걸맞는 주차장 조성

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 부곡동 737-166일원
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2018. 06.
- 사업규모 : 주차장70면 1층2단(대지 1,533㎡, 건축면적 1,185.55㎡)
- 사업비 : 4,660,000천원(시2,352,000 구 1,008)
  - ▷ 설계용역 : 24,200천원 / 공사 1,841,979천원 / 기타 2,793,821천원
- 사업내용
  - ▷ 주차장 1층2단 주차장1개소 70면

### □ 추진현황 (추진단계 및 진도 : 95%)

- 2016. 3월 : 사업계획 확정 및 도시관리계획
- 2016. 5월 : 도시관리계획시설 승인
- 2016. 6월 : 보상 및 실시설계용역 발주
- 2016. 12월 : 지장물 철거
- 2017. 2월 : 공사착공
- 2018. 06월 : 공사준공 및 입찰을 통한 민간위탁관리

### □ 기대효과

- 정책이주지인 희망삼차로 주택가 밀집지역의 주차난 해소
- 문화복합형 주거형에 걸맞는 주차공간 조성으로 주민복지 증진

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 11 교통사고 잦은곳 개선사업(중앙분리대 설치)

담당부서 : 교통행정과 하성윤 (☎519-4514)

고령자 무단횡단으로 인한 야간 교통사고 및 사망자 발생과 사고가 증가함에 따라 무단횡단 사전차단을 위한 중앙분리대 설치를 강화하여 보행자 보호 및 차량 교통사고 예방을 도모하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 장전역 3번출구 앞 일원 등 14개소
- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2017. 10월
- 사업규모 : 무단횡단금지시설(중앙분리대) 14개소 1,852m 설치
- 사업비 : 290,000천원(시80,000 구210,000)
  - ▷ 조달구매(현장설치도): 290,000천원
- 사업내용  
보행자의 무단횡단이 잦고 차량의 주행로 이탈 등의 사고 위험이 높은 도로, 최근 3년간 사고가 많이 일어난 주요간선도로(금정경찰서 설치 협조)에 연차별로 중앙분리대 설치


## □ 추진현황

- 2017. 2월 : 2017년 상반기 중앙분리대 계약(구매)요청
- 2017. 3월 : 2017년 상반기 중앙분리대 설치사업 시행
- 2017. 4월 : 2017년 상반기 중앙분리대 설치완료(8개소 L=1,120m)
- 2017. 8월 : 2017년 하반기 중앙분리대 계약(구매)요청
- 2017. 9월 : 2017년 하반기 중앙분리대 설치사업 시행
- 2017. 10월 : 2017년 하반기 중앙분리대 설치완료(6개소, L=732m)

## □ 기대효과

- 교통사고 예방 및 교통안전 인프라 구축

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 12 선동 상현마을~기장경계간 도로개설

담당부서 : 건설과 박민숙 (☎519-4692)

개발제한구역 내 주민지원사업으로서 도로개설을 통한 접근성 확보로 회동수원지 일원 관광거점 개발 및 지역균형발전을 도모하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업위치 : 선동 상현마을 ~ 기장경계간
- 사업기간 : 2009년 이후 계속
- 사업규모 : 도로개설 L=2,184m, B=12m(교량재가설 L=84m 포함)
- 사업비 : 14,000백만원

## □ 추진현황

- 2010. 2월 ~ 2013. 4월 : 1차~4차 공사준공(L=1,190m, B=12m) ▷ 3,667백만원
- 2014. 4월 : 5차 공사준공(L=300m, B=12m) ▷ 1,100백만원
- 2015. 6월 : 6차 공사준공(L=240m, B=12m) ▷ 1,100백만원
- 2016. 11월 : 7차 공사준공(L=135m, B=12m) ▷ 1,100백만원
- 2016. 12월 : 8차 공사착공(L=135m, B=12m) ▷ 1,000백만원
- 2018. 3월 : 9차 공사준공(L=80m, B=12m) ▷ 1,000백만원
- 2018. 5월 : 10차 공사착공(L=20m, B=12m) ▷ 388백만원

### ▣ 연도별 투자현황

(단위:백만원)

구분	총계	기 투자액			2018	2019년 이후	
		소계	2016이전	2017			
계	14,000	8,967	7,967	1,000	388	4,645	
재원별	국비	12,600	7,950	7,050	900	349	4,301
	구비	1,400	1,017	917	100	39	344


## □ 기대효과

- 고립되고 낙후된 지역의 개발제한구역 주민지원사업을 통해 지역균형 발전 도모
- 도로개설을 통한 접근성 확보로 회동수원지 일원 관광거점 개발 및 지역경제 활성화 도모

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 13 범어사 선문화센터 누리길 조성사업

담당부서 : 건설과 김경웅 (☎519-4694)

주민숙원 사업으로 범어사 하행로구간 정비 및 확장하여 일방통행도로를 양방통행으로 변경코자함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 청룡동 산2-5번지 일원(범어사 하행로)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업규모 : 도로정비 및 확장 L=1.85km, B=12~16m
- 사업비 : 3,900백만원(국비3,390, 구비510)
  - ▷ 설계용역 : 84백만원 / 공사 3,816백만원
- 사업내용 : ASP포장 및 보도포장, 구조물(옹벽, 석축 등) 설치


### □ 추진현황

- 2015. 8월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2016. 7월 : 범어사 토지 무상사용 동의 완료
- 2016. 11월 : 1차구간 공사 착공(L=1.28km, B=12~16m)
- 2017. 3월 : 2차구간 공사 착공(L=270m, B=12~15m)
- 2018. 5월 : 3차구간 공사 착공(L=300m, B=12~15m)

### □ 기대효과

- 양방통행을 통해 기존 취락지역 접근성을 높여 지역주민 생활불편 해소
- 금정산과 범어사를 찾는 방문객의 편의 제공 및 '범어사 선문화센터 건립' 관련 템플스테이, 선문화 체험 등 내·외국인의 문화교육 및 관광테마 활성화 기여

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 14 수영강 두구교일원 침수지해소공사

담당부서 : 건설과 우준수 (☎519-4704)

두구동 866번지 두구교 일원 농경지 및 가옥 상습 침수피해 방지하고 인근 주민 통행불편 해소 와 교통편의를 제공하기 위하여 제방호안(도로) 및 하수관거 정비코자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 두구동 866번지 두구교 일원
- 사업기간 : 2012 ~ 2017
- 사업규모 : 제방호안(도로)정비 L=1,010m, B=6m
- 사업비 : 1,850백만원


### □ 추진현황

- 2013. 4월 : 수영강 농로정비공사 1차 준공(특별교부금 500백만원)
- 2015. 5월 : 수영강 농로정비공사 2차 준공(특별교부금 500백만원)
- 2016. 5월 : 하천공사 시행계획수립·고시
- 2016. 6월 : 수영강 두구교일원 침수지 해소공사(1차) 착공
- 2017. 2월 - 수영강 두구교일원 침수지 해소공사(2차) 착공  
- 수영강 두구교일원 침수지 해소공사(1차) 준공
- 2017. 8월 : 수영강 두구교일원 침수지 해소공사(2차) 준공


### □ 기대효과

- 농경지 및 가옥 상습 침수피해 방지하고 인근 주민 통행불편 해소와 교통편의를 제공

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 15

## 사금사지구 재해예방 우수저류시설사업

담당부서 : 건설과 강태경 (☎519-4702)

주요 침수지역인 서동, 금사동 일대 상습침수 해소를 위해 우수 배제 시설인 저류시설 및 펌프장 설치를 통해 침수재해 예방으로 지역주민 생명과 재산보호 도모코자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 금사동 86번지(보람어린이공원) 일원
- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 2018. 12월
- 사업규모 : 우수저류조 1개소, 배수펌프장 1개소 등
- 사업비 : 10,487백만원(국 50%, 시 50%)
  - ▷ 설계용역 : 200백만원 / 공사 9,472백만원 / 기타 815백만원
- 사업내용
  - ▷ 우수저류조( $V=15,000\text{m}^3$ ) 1개소, 관로증설  $L=17\text{m}$
  - ▷ 배수펌프장( $580\text{m}^3/\text{min}$ ), 공원조성  $A=2,743\text{m}^2$

### □ 추진현황

- 2016. 12월 : 공사(1차) 착공(우수저류조[토공, 가시설, 기초])
- 2017. 1월 : 건설사업관리용역(1차) 착수
- 2017. 4월 : 공사(2차) 착공(우수저류조[벽체,슬라브], 배수펌프장[관로증설])
- 2017. 11월 : 공사(3차) 착공(펌프장 조성[토공, 가시설, 구조물, 전기설])
- 2018. 1월 : 총괄1차,2차 및 3차 제2회 설계변경, 건설사업관리용역(2차) 착수
- 2018. 5월 : 게이트 펌프, 수중 및 지배수 펌프 제작완료(공장검수)
- 2018. 7월 : 공사 시행중(우수저류조 토공 및 가시설, 펌프장 구조물공사 등)

### □ 기대효과

- 상습 침수재해 지역 일원 우수 배제시설 확충을 통해
- 항구적인 지역주민 생명과 재산보호 도모

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 16

## 하수도정비 중점관리지역(금사지구) 정비

담당부서 : 건설과 김인엽 (☎519-4705)

금사동 금정구사회복지관 주변 상습침수지역에 대하여 하수관거 정비 및 펌프장을 건설하여 도시 침수에 대응코자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 금사동 삼어로 228 일원
- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 1월
- 사업규모 : 배수펌프장 N=1개소, 하수관거 정비 L=870m 등
- 사업비 : 4,500백만원(국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)
  - ▷ 설계용역 : 160백만원 / 공사 3,414백만원 / 기타 926백만원
- 사업내용
  - ▷ 하수관거(원형관, PC BOX) 정비 L=870m
  - ▷ 배수펌프장(Q=600m<sup>3</sup>/min) 설치 N=1개소

### □ 추진현황

- 2016. 2월 : 실시설계용역비 배정 통보
- 2016. 3월 : 실시설계용역 착수
- 2016. 11월 : 하수도정비대책 수립 보완협의 완료[낙동강유역청↔금정구]
- 2017. 3월 : 토목·기계분야 실시설계 및 공사 계약심사 완료
- 2017. 4월 : 사업비 재원 협의[낙동강유역환경청↔금정구]
- 2017. 5월 : 실시설계용역 완료, 공사(토목, 기계) 착공

### □ 기대효과

- 통수단면이 부족한 하수관거 정비(L=870m) 및 강제배수를 위한 배수펌프장 1개소를 설치하여 도시침수 대응, 주민생활환경 개선과 더불어 지역발전 도모

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 17 오륜동 일원 누리길 조성사업

담당부서 : 건설과 김인엽 (☎519-4705)

개발제한구역 주민지원사업으로서 회동수원지 갈맷길 이용객 및 지역민을 위한 누리길을 조성하여 안전한 보행로를 확보코자 함.

## □ 사업개요

- 사업위치 : 오륜동 산137-2번지 일원(오륜대로)
- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 2018. 4월
- 사업규모 : 보행로 설치 L=360m, B=2m
- 사업비 : 500백만원(국비 450, 구비 50)
  - ▷ 설계용역 : 19백만원 / 공사 474백만원 / 기타 7백만원
- 사업내용
  - ▷ 보행로 포장 A=809m<sup>2</sup>, 우수관 L=302m
  - ▷ L형옹벽 L=110m, 자연석쌓기 A=411m<sup>2</sup>


## □ 추진현황

- 2017. 3월 : 개발제한구역 주민지원사업비 교부, 실시설계용역 착수
- 2017. 5월 : 실시설계용역 완료, 공사 발주
- 2017. 6월 : 공사 착공, 지적측량 시행
- 2018. 4월 : 공사 준공

## □ 기대효과

- 갈맷길과 연계한 누리길 조성으로 정주의욕을 고취, 급증하는 관광객 휴식 공간 제공
- 상수원보호구역내 도시기반시설 확충에 따른 지역균형발전 도모

## □ 위치도



## □ 현장사진



# 18 노포동 화물차 공영차고지 진출입로(고분로)정비

담당부서 : 건설과 김경웅 (☎519-4694)

노포동 화물차 공영차고지 조성으로 노포I/C, 중앙대로의 진입차량 증가 및 부산외곽순환도로의 개설에 따른 지역간 연계도로 정비사업의 일환으로, 중앙대로와 체육공원로를 연계하는 고분로를 정비하여 도로폭 협소 및 보행통로 미정비에 따른 안전사고를 예방코자 함.

## □ 사업개요

- 사업위치 : 범어사 어귀삼거리 ~ 노포 톨게이트 일원
- 사업기간 : 2017. 11월 ~ 2018. 6월
- 사업규모 : 도로정비 L=1,203m, B=15~20m
- 사업비 : 700백만원(시비500, 구비200)
  - ▷ 설계용역 : 19백만원 / 공사 681백만원
- 사업내용
  - ▷ U형플룸관(0.6×0.6) 설치 L=180m
  - ▷ 보도블럭 포장 A=1,381m<sup>2</sup>, ASP절삭포장 A=13,360m<sup>2</sup>

## □ 추진현황

- 2017. 3월 : 2017년도 특별조정교부금(시비) 교부 결정
- 2017. 4월 : 설계용역 착수
- 2017. 6월 : 2017년도 제1회 추경 예산 배정(구비)
- 2017. 10월 : 설계용역 준공
- 2017. 12월 : 공사 착공
- 2018. 6월 : 공사 준공

## □ 기대효과

- 교통량 증가한 고분로 정비를 통해 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성



## 19 체육공원로 확장공사(1차)

담당부서 : 건설과 우준수 (☎519-4704)

노포I/C부근 노포동 화물차고지 구성에 따른 진출입로 및 교차로 개선을 통해 주변도로 교통혼잡을 해소하고 차량이용 시민들의 안전하고 쾌적한 환경을 조성코자 함.

### □ 사업개요

- 사업위치 : 선동 619-1번지 ~ 노포동 287-4번지 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 사업규모 : 도로확장 L=1,630m, B=6→12m
- 사업비 : 4,650백만원(전액 시비)

### □ 추진현황

- 2015. 8월 : 공영차고지 진출입로 개선 타당성 및 기본계획수립 용역
- 2016. 3월 ~ 2017. 5월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2017. 5월 : 체육공원로 확장공사(1차) 착공(L=980m)
- 2018. 2월 ~ 2018. 6월 : 잔여구간(L=650m) 보상열람 공고 및 보상시행
- 2018. 5월 : 체육공원로 확장공사(1차) 준공(L=980m)
- 2018. 7월 : 체육공원로 확장공사(2차) 착공(L=290m)

### □ 기대효과

- 화물차 공영차고지 진출입 차량 및 노포 I/C통행차량의 교통체계 및 동선계획 개선으로 교통혼잡 해소 및 이용편의 증진

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 20 서명 상상어린이공원 조성사업

담당부서 : 공원녹지과 최성숙(☎519-4522)

서동의 부족한 녹지습터를 확충하여 도시경관을 향상하고 어린이뿐만 아니라 다양한 연령의 계층이 이용할 수 있는 시민 휴게공간 조성으로 지역내 커뮤니티 공간 창출

### □ 사업개요

- 위 치 : 금정구 서동 131-12번지 (서명상상어린이공원)
- 기 간 : 2017.6.22. ~ 12.22.
- 규 모 : A=1,155㎡
- 사업내용 : 상상조합놀이대, 산책로 조성, 느티나무 등 4종 3,663주 등
- 사 업 비 : 200백만원 (국비 100, 시비 100)


### □ 추진현황

- 2017. 1월 : 실시설계용역 착수
- 2017. 4월 : 2017년 제3차 도시공원위원회 소위원회 조건부 승인
- 2017. 5월 : 실시설계용역 완료
- 2017. 6월 : 사업착공
- 2017. 12월 : 사업준공

### □ 기대효과

- 어린이 모험심 강화, 노령층 휴게시설 등 다양한 연령층이 공존하는 도심 내 맞춤형 공원 조성
- 주민 편의시설, 녹음 제공으로 주거환경 편의성 향상

## □ 위치도



## □ 현장사진

조 성 전	조 성 후